

**NAIM DESA**

No. 97, Areca 4B,  
Jalan Uda Utama 5/4,  
81200 Johor Bahru,  
Johor.

E-mel: k.naimdesa94@gmail.com

Tel: 017-712 6071

---

**UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K)**

No. 1, Jalan Padi Mahsuri 12,  
Bandar Baru Uda,  
81200 Johor Bahru,  
Johor.

3 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/036

Tuan,

**Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)****Hartanah: Rumah Teres (1,300 kaki persegi, Unit PTD 217344)****di No. 97, Areca 4B, Jalan Uda Utama 5/4, 81200 Johor Bahru, Johor**

Saya, NAIM DESA, pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Areca Terrace, Phase 4B, Bandar Uda Utama), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli mengikut Jadual G, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 15 Julai 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi ProFix pada 20 Julai 2026, merangkumi sebanyak 248 kecacatan. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan, tiada sebarang kerja pembaikan dilaksanakan oleh pihak tuan walaupun tempoh tiga puluh (30) hari telah tamat pada 19 Ogos 2026. Malah, melalui e-mel makluman bertarikh 17 Ogos 2026, pihak tuan sendiri melalui UDA Property Customer Care (e-mel balasan 18 Ogos 2026) telah mengesahkan bahawa laporan 248 kecacatan telah diterima pada 20 Julai 2026 dan tiada sebarang kemajuan daripada pihak kontraktor, sehingga pihak tuan sendiri mengarahkan kontraktor mengemas kini status di aplikasi ProFix dan mencadangkan pemeriksaan bersama (joint inspection). Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

## Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

| No. | Lokasi                                | Kecacatan (Defect)                                                                                                    | Status        |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5   | Car Porch — Floor                     | Keretakan dan kerosakan pada papak lantai (Cracks and damaged on floor slab)                                          | Belum Dibaiki |
| 58  | Kitchen — M&E                         | Open grounding pada soket (Open grounding defect on socket — isu keselamatan elektrik)                                | Belum Dibaiki |
| 59  | Kitchen — M&E                         | Voltan rendah Live + Earth pada light point — 154V (Live + Earth for light point has low voltage)                     | Belum Dibaiki |
| 236 | Ceiling Area (Master Bedroom) — Roof  | Kerosakan pada insulation sheet (Damaged on insulation sheet — Major defects)                                         | Belum Dibaiki |
| 244 | Ceiling Area (Bedroom 3) — Ceiling    | Sisa binaan (paip PVC) di atas siling (Construction leftover on ceiling)                                              | Belum Dibaiki |
| 251 | Water Tank Area — Plumbing & Sanitary | Tiada paip discharge untuk papak tangki air (Missing discharge pipe for water tank slab — Major defects)              | Belum Dibaiki |
| 252 | Water Tank Area — Plumbing & Sanitary | Sokongan sempurna untuk paip agihan yang disambung ke tangki air tiada (Missing proper support for distribution pipe) | Belum Dibaiki |
| 259 | AC Ledge (Top Roof) — Floor           | Tanda air bertakung pada papak lantai (Sign of stagnant water on floor slab)                                          | Belum Dibaiki |
| 261 | RC Flat Roof — Floor                  | Tanda air bertakung pada papak lantai (Sign of water stagnant on floor slab)                                          | Belum Dibaiki |
| 272 | Top Roof — Roof                       | Tanda air bertakung di dalam roof gutter (Sign of stagnant water inside roof gutter)                                  | Belum Dibaiki |
| 274 | Top Roof — Roof                       | Chipping pada genting bumbung (Chipping on roof tiles)                                                                | Belum Dibaiki |

*\*Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan (248 item) yang telah diserahkan kepada pihak tuan melalui aplikasi ProFix pada 20 Julai 2026.*

3. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
4. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 18 September 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
5. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
  - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
  - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
  - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
  - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
6. Merujuk kepada klausula Service of Documents (Klausula 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

#### **Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)**

7. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini.

Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

---

**(NAIM DESA)**

E-mel: k.naimdesa94@gmail.com

Telefon: 017-712 6071

**s.k. (CC):**

UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. — Ibu Pejabat — Tingkat 15, Blok Menara, Kompleks Pertama,  
Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur.

## **KRONOLOGI TINDAKAN**

(Chronology of Actions)

| <b>Tarikh (Date)</b> | <b>Peristiwa (Event)</b>                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 Julai 2026        | Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah                                                                            |
| 20 Julai 2026        | Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi ProFix — 248 defect items                                                                   |
| 17 Ogos 2026         | E-mel makluman "Tiada Progress dari Kontraktor" dihantar kepada pemaju dan pasukan projek Areca 4B                                                                  |
| 18 Ogos 2026         | UDA Property Customer Care membalas — mengesahkan laporan 248 item diterima dan mengarahkan kontraktor mengemas kini status di ProFix; joint inspection dicadangkan |
| 19 Ogos 2026         | Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum dilaksanakan                                                                                     |
| 3 September 2026     | Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan                                                                                                                            |
| 18 September 2026    | Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)                                                                                                                 |

**AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU**

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 3 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/036 daripada NAIM DESA berhubung hartanah di No. 97, Areca 4B, Jalan Uda Utama 5/4, 81200 Johor Bahru, Johor.


**Diterima oleh:**

Nama : \_\_\_\_\_

Jawatan : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

**Cop Syarikat (Company Stamp):**



**AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU**

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 3 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/036 daripada NAIM DESA berhubung hartanah di No. 97, Areca 4B, Jalan Uda Utama 5/4, 81200 Johor Bahru, Johor.

**Diterima oleh:**

Nama : \_\_\_\_\_

Jawatan : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

**Cop Syarikat (Company Stamp):**

