

MOHAMAD FIRQIN IZZUDDIN BIN SAAD

No. 55, Jalan Uda Utama 5/4,
Bandar Uda Utama,
81300 Skudai,
Johor.

No. K/P: 941107-01-5005
Tel: 013-391 1302

UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K)

No. 1, Jalan Padi Mahsuri 12,
Bandar Baru Uda,
81200 Johor Bahru,
Johor.

18 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/046

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (PTD 217365)
di No. 55, Jalan Uda Utama 5/4, Bandar Uda Utama, 81300 Skudai, Johor

Saya, MOHAMAD FIRQIN IZZUDDIN BIN SAAD (No. K/P: 941107-01-5005), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Areca Terrace, Phase 4B, PTD 217365), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli mengikut Jadual G, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 24 Mei 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi ProFix dalam dua (2) batch — Batch 1 sebanyak 167 kecacatan pada 27 Mei 2026 dan Batch 2 sebanyak 160 kecacatan pada 28 Mei 2026 — berjumlah 327 kecacatan keseluruhannya. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 27 Jun 2026, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 16 September 2026 mengesahkan bahawa kecacatan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
1	Finding — M&E (S&P Review)	Merujuk Building Specification, Power Point 13A sepatutnya 19 nos/unit tetapi unit ini hanya mempunyai 18 unit soket — perlu semakan semula (Refer to building specification, Power Point 13A should have 19 nos/unit but this unit only has 18 unit socket — need to review)	Belum Diselesaikan
2	Finding — M&E (S&P Review)	Merujuk Building Specification, Light Point sepatutnya 21 nos/unit tetapi unit ini hanya mempunyai 20 nos/unit — perlu semakan semula (Light Point should have 21 nos/unit but this unit only has 20 nos/unit — need to review)	Belum Diselesaikan
27	Guest Room — Wall	Hollowness pada dinding bercat masih ada (Hollowness on painted wall — still observed)	Belum Dibaiki
46	Family Area — M&E	Incoming supply ke Sub DB tidak disambung kepada MCB di Main DB — apabila main switch di Main DB dimatikan, Sub DB masih mempunyai voltan; bercanggah dengan schematic drawing di mana Consumer Unit 2 (Sub DB) sepatutnya disambung ke MCB C40 (As per drawing, incoming supply to Sub DB is not connected to the MCB in the Main DB — when main switch is turned off, Sub DB still has voltage)	Belum Dibaiki
70	Bedroom 3 — Wall	Hollowness pada dinding bercat masih ada (Hollowness on painted wall — still observed)	Belum Dibaiki
79	Bathroom 2 — Window	Celahan ketara sekeliling bingkai tingkap masih ada (Visible gaps around window frame — still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
80	Ceiling Area (Master Bedroom) — Roof	Kerosakan pada insulation sheet masih ada (Damaged on insulation sheet — Major Defect, still observed)	Belum Dibaiki

81	Ceiling Area (Bedroom 2) — Wall	Honeycomb pada permukaan rasuk masih ada (Honeycomb on beam surface — Major Defect, still observed)	Belum Dibaiki
82	Water Tank Area — Floor	Keretakan pada permukaan papak masih ada (Crack on slab surface — still observed)	Belum Dibaiki
83	Water Tank Area — Roof	Kerosakan pada insulation sheet masih ada (Damaged on insulation sheet — Major Defect, still observed)	Belum Dibaiki
84	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Tiada sokongan sempurna pada distribution pipe yang bersambung ke tangki air masih ada (Missing proper support for distribution pipe connected to water tank — still observed)	Belum Dibaiki
85	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Discharge pipe untuk platform tangki air yang bersambung ke discharge water tank masih tiada — perlu semakan (Missing discharge pipe for water tank platform — still observed, need to review)	Belum Dibaiki
86	RC Flat Roof — Floor	Air bertakung pada papak lantai masih ada (Stagnant water on floor slab — still observed)	Belum Dibaiki
89	Top Roof — Plumbing & Sanitary	Air bertakung di dalam roof gutter masih ada (Stagnant water in the roof gutter — still observed)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan kepada pihak tuan melalui aplikasi ProFix pada 27 dan 28 Mei 2026.*

- Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada item No. 46 — pendawaian Sub DB yang tidak mengikut schematic drawing: apabila main switch di Main DB dimatikan, Sub DB masih mempunyai voltan. Keadaan ini amat MERBAHAYA kerana litar yang disangka telah dimatikan sebenarnya masih hidup, dan boleh mendatangkan risiko kejutan elektrik dan kebakaran kepada penghuni serta mana-mana pihak yang menjalankan kerja penyelenggaraan. Pembetulan pendawaian mengikut schematic drawing oleh orang kompeten (competent person) dituntut dengan segera. Perhatian turut diberikan kepada kecacatan major — item No. 80 dan No. 83 (insulation sheet rosak) serta item No. 81 (honeycomb pada rasuk).

4. Bagi item No. 1 dan No. 2 (S&P Review), saya meminta pihak tuan mengambil perhatian dan membuat semakan semula (double check): bilangan Power Point 13A yang dipasang (18 unit berbanding 19 unit) dan bilangan Light Point (20 unit berbanding 21 unit) adalah kurang daripada Building Specification di dalam Perjanjian Jual Beli. Sekiranya spesifikasi S&P yang silap, ATAU unit memang dibekalkan sebagaimana yang sedia ada, pihak tuan dituntut memberikan penjelasan rasmi kepada pemilik dan mengeluarkan dokumen rasmi (official documentation) mengenainya; sekiranya tidak, titik-titik yang kurang tersebut hendaklah dipasang dengan sempurna.
5. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
6. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 3 Oktober 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertaualiah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
8. Merujuk kepada klausula Service of Documents (Klausula 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(MOHAMAD FIRQIN IZZUDDIN BIN SAAD)

No. K/P: 941107-01-5005

Telefon: 013-391 1302

s.k. (CC):

UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. — Ibu Pejabat (SPA) — Tingkat 15, Blok Menara, Kompleks Pertama, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur.

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
24 Mei 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
27 Mei 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan Batch 1 (167 kecacatan) dihantar melalui aplikasi ProFix
28 Mei 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan Batch 2 (160 kecacatan) dihantar melalui aplikasi ProFix — jumlah keseluruhan 327 kecacatan
27 Jun 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya
16 September 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — 14 kecacatan disahkan masih belum dibaiki / belum diselesaikan
18 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
3 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 18 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/046 daripada MOHAMAD FIRQIN IZZUDDIN BIN SAAD berhubung hartanah di No. 55, Jalan Uda Utama 5/4, Bandar Uda Utama, 81300 Skudai, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 18 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/046 daripada MOHAMAD FIRQIN IZZUDDIN BIN SAAD berhubung hartanah di No. 55, Jalan Uda Utama 5/4, Bandar Uda Utama, 81300 Skudai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

