

NOOR ZURAIHAN BINTI NGADIRAN

No. 18, Jalan Dahlia,
Felda Tenggaroh 5,
86810 Mersing,
Johor.

E-mel: handsomelady38@gmail.com
Tel: 017-762 9383

YPJ BUILDERS SDN. BHD. (199301013544 / 268282-V)

Wisma YPJ Holdings,
No. 5, Jalan Sri Perkasa 1/3,
Taman Tampoi Utama,
81200 Johor Bahru, Johor.

2 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/033

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (PPAM), PTD 14213 (Lot 15561)
di No. 68, Jalan Punggai 1, Taman YPJ Punggai, 81600 Pengerang, Johor

Saya, NOOR ZURAIHAN BINTI NGADIRAN (No. K/P: 851109-01-5958), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: PPAM Taman YPJ Punggai Pengerang, Mukim Pantai Timur), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 6 Januari 2022 mengikut Jadual I, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 23 Disember 2025 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan pada 21 Januari 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah lama tamat pada 20 Februari 2026, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 13 Ogos 2026 mendapati masih terdapat kecacatan yang belum diselesaikan oleh pihak tuan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
4	Car Porch — Floor	Papak lantai tidak rata — ada gap (Floor slab not even, have gap — still observed)	Belum Diselesaikan

19	Car Porch — Wall	Bunyi hollow pada dinding bercat masih ada (Hollow sound on painted wall still observed)	Belum Diselesaikan
21	Car Porch — Ceiling	Keretakan pada konkrit siling / soffit masih ada (Crack on ceiling concrete / soffit still observed)	Belum Diselesaikan
22	Car Porch — Ceiling	Kebocoran pada permukaan siling masih ada — PU injection telah dibuat tetapi tidak disiapkan dan kerja kemasam belum selesai (Leaking on ceiling still observed; PU injection done but not completed, finishing work unfinished)	Belum Diselesaikan
313	Water Tank Area — Roof Flashing	Celahan antara fascia board masih ada (Still have gap between fascial board — Jointing issue)	Belum Diselesaikan
315	R.C. Flat Roof — Floor	Tanda air bertakung pada papak masih ada (Still have water stagnant on slab surface)	Belum Diselesaikan
318	R.C. Flat Roof — Floor	Lapisan kalis air tidak menutup papak dengan sempurna/sepenuhnya (Waterproofing layer not properly/fully cover on the slab — Installation issue)	Belum Diselesaikan
328	Findings — Ceiling	Tiada akses ceiling manhole ke ruang atas siling (Missing access ceiling manhole to above ceiling area)	Belum Diselesaikan

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Re-Inspection bertarikh 13 Ogos 2026 yang disertakan bersama-sama notis ini, serta Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama yang diserahkan pada 21 Januari 2026.*

- Perhatian khusus diberikan kepada dua perkara: (a) bagi item No. 22, pihak tuan telah memulakan kerja pembaikan (PU injection) tetapi meninggalkannya tanpa disiapkan, dan kerja kemasam masih belum selesai — kebocoran pada siling masih berlaku; dan (b) bagi item No. 328, tiada akses ceiling manhole ke ruang atas siling disediakan pada hartanah tersebut. Sehubungan itu, saya menuntut penjelasan rasmi secara bertulis daripada pihak tuan mengenai perkara ini serta penyediaan akses manhole yang sewajarnya.
- Di bawah Perjanjian Jual Beli (Jadual I) dan Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118), pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan,

pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam Tempoh Liabiliti Kecacatan (DLP — Defect Liability Period) selama 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong, dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima notis bertulis daripada pembeli.

5. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 17 September 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
6. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
7. Merujuk kepada klausa Service of Documents di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

8. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(NOOR ZURAIHAN BINTI NGADIRAN)

E-mel: handsomelady38@gmail.com

Telefon: 017-762 9383

s.k. (CC):

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
6 Januari 2022	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual I
23 Disember 2025	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
21 Januari 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara rasmi kepada pemaju
20 Februari 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disempurnakan
13 Ogos 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — kecacatan masih belum diselesaikan; senarai terkini disertakan bersama notis ini
2 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
17 September 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa YPJ BUILDERS SDN. BHD. (199301013544 / 268282-V) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 2 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/033 daripada NOOR ZURAIHAN BINTI NGADIRAN berhubung hartanah di No. 68, Jalan Punggai 1, Taman YPJ Punggai, 81600 Pengerang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa YPJ BUILDERS SDN. BHD. (199301013544 / 268282-V) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 2 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/033 daripada NOOR ZURAIHAN BINTI NGADIRAN berhubung hartanah di No. 68, Jalan Punggai 1, Taman YPJ Punggai, 81600 Pengerang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

