

SHAHARIFFIN BIN SAMSUL

No. 142, Jalan Mawar 8,
Taman Mawar,
72200 Batu Kikir,
Negeri Sembilan.

No. K/P: 000305-01-2011
E-mel: shahariffin00@gmail.com
Tel: 016-619 8965

SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V)

(Pejabat Jualan / Sales Office)
JC 8165, PT 7209,
Persimpangan Jalan Baru Serkam,
77300 Merlimau, Melaka.

1 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/048

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (18' x 65')

di JD 6716, Jalan BSJ P2/4, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka

Saya, SHAHARIFFIN BIN SAMSUL (No. K/P: 000305-01-2011), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli mengikut Jadual G, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 3 Ogos 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui serahan tangan (hardcopy) pada 13 Ogos 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 12 September 2026, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 28 September 2026 mengesahkan bahawa kecacatan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
2	Car Porch — Floor	Enapan tanah di kawasan tanah — kedalaman 13 inci — masih ada (Soil settlement spot on ground area, depth: 13 inch — still observed)	Belum Dibaiki
86	Bathroom 1 — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada basin bottle trap / jointing paip besen masih ada (Leaking basin bottle trap; leaking basin down pipe jointing — Major Defect, still observed)	Belum Dibaiki
105	Bedroom 3 — Wall	Hollowness pada dinding bercat masih ada (Hollowness on painted wall — still observed)	Belum Dibaiki
119	Water Tank Area — Floor	Keretakan pada keseluruhan permukaan papak masih ada (Crack on all of slab surface — still observed)	Belum Dibaiki
120	Water Tank Area — Floor	Celahan pemisahan antara papak dan dinding masih ada (Separation gap between slab and wall — still observed)	Belum Dibaiki
121	Water Tank Area — Wall	Keretakan pada keseluruhan permukaan dinding masih ada (All of wall surface have crack — still observed)	Belum Dibaiki
122	Water Tank Area — Wall	Objek terdedah pada dinding masih ada (Exposed object on wall — still observed)	Belum Dibaiki
125	Water Tank Area — Window	Celahan ketara dan penyendalan tidak sempurna sekeliling bingkai tingkap masih ada (Visible gap and improper seal around windows frame — still observed)	Belum Dibaiki
126	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Celahan ketara sekeliling distribution pipe masih ada (Visible gap around distribution pipe — Jointing Issue, still observed)	Belum Dibaiki
127	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air kotor dan perlu dibersihkan masih ada (Water tank dirty and need to be clean — still observed)	Belum Dibaiki

130	Flat Roof — Floor	Bunyi hollow dengan keretakan pada permukaan papak masih ada (Hollow sound with crack on slab surface — still observed)	Belum Dibaiki
131	Flat Roof — Wall	Wall coping tidak sejajar — ketara — masih ada (Wall coping not align, visible — still observed)	Belum Dibaiki
136	Top Roof — Roof	Skru hilang dan lubang pada genting bumbung masih ada (Missing screw and have hole on roof tiles — still observed)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama yang diserahkan pada 13 Ogos 2026 dan Laporan Pemeriksaan Semula (Re-Inspection Report) bertarikh 28 September 2026.*

- Perhatian khusus diberikan kepada item No. 2 — enapan tanah (soil settlement) sedalam TIGA BELAS (13) INCI di kawasan Car Porch yang **MASIH TIDAK DIBAIKI** walaupun telah dilaporkan sejak pemeriksaan pertama. Enapan sedalam ini menunjukkan kemungkinan pemadatan tanah yang tidak sempurna dan boleh menjejaskan struktur sekeliling; saya menuntut agar pihak tuan menyasat punca enapan dan melaksanakan pembaikan tapak yang sewajarnya, bukan sekadar menambak semula permukaan. Perhatian turut diberikan kepada kluster kecacatan di Water Tank Area (item No. 119 hingga 127) — keretakan pada keseluruhan papak dan dinding, celahan pemisahan, celahan sekeliling tingkap dan paip, serta tangki air yang masih kotor — yang kesemuanya kekal tidak disentuh.
- Perhatian turut diberikan kepada item No. 86 — kebocoran pada basin bottle trap / jointing paip besen di Bathroom 1 (kecacatan major) yang masih berterusan dan boleh menyebabkan kerosakan air; pihak tuan dituntut mengesan dan membaiki **PUNCA** kebocoran tersebut dengan sempurna, dan bukan sekadar kerja kemas semula.
- Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
- Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum

atau pada 16 Oktober 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
8. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(SHAHARIFFIN BIN SAMSUL)

No. K/P: 000305-01-2011

E-mel: shahariffin00@gmail.com

Telefon: 016-619 8965

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
3 Ogos 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
13 Ogos 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara serahan tangan (hardcopy) kepada pihak pemaju
12 September 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum dilaksanakan
28 September 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — 13 kecacatan disahkan masih belum dibaiki
1 Oktober 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
16 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 1 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/048 daripada SHAHARIFFIN BIN SAMSUL berhubung hartanah di JD 6716, Jalan BSJ P2/4, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 1 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/048 daripada SHAHARIFFIN BIN SAMSUL berhubung hartanah di JD 6716, Jalan BSJ P2/4, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

