

TEJINDER KAUR KHURANA

No. 478, Residensi Botani 3 (THE COMMUNE),
Taman Eko Botani,
79100 Iskandar Puteri,
Johor.

Tel: 016-772 2067

MELIA SPRING SDN. BHD. (201401019246 / 1095333-H)

Eko Galleria,
Jalan Eko Botani 3,
Taman Eko Botani,
79100 Iskandar Puteri, Johor.

6 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/054

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)**Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (2-Storey Terrace)**

**di No. 478, Residensi Botani 3 (THE COMMUNE), Taman Eko Botani, 79100
Iskandar Puteri, Johor**

Saya, TEJINDER KAUR KHURANA, pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Residensi Botani 3 (THE COMMUNE), Taman Eko Botani, Iskandar Puteri), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual G, Akta Pemajuan Perumahan 1966) yang ditandatangani dengan pihak tuan, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) pada 8 Mei 2026 melalui Building Surveyor berdaftar di bawah Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM), dan laporan pemeriksaan tersebut telah dikemukakan secara rasmi kepada pihak tuan. Pengemukakan tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1) Jadual G, dan pihak tuan diwajibkan membaiki semua kecacatan yang dilaporkan, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Namun, tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah lama tamat — kini hampir LIMA (5) BULAN sejak pemeriksaan pertama — namun kecacatan masih belum diselesaikan. Pemeriksaan Kedua (Second Inspection) pada 21 Julai 2026 mendapati kecacatan masih tidak dibaiki, dan Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection) pada 4 Oktober 2026 oleh Building Surveyor berdaftar RISM seterusnya mengesahkan sejumlah TIGA PULUH SATU (31) kecacatan — 24 masih Not Complete, 2 Not Fully Complete, 2 kecacatan baru (New Defect), dan 3 kecacatan baru yang timbul akibat kerja pembaikan pihak tuan sendiri (New Defect from Rectification Work). Laporan Pemeriksaan Ketiga disertakan bersama-sama notis ini sebagai serahan rasmi. Senarai kecacatan tersebut adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
1	Car Porch — Floor	Jubin lantai tidak sejajar masih ada (Misaligned on floor tiles still observed)	Belum Dibaiki
2	Car Porch — Wall	Keretakan di bahagian atas dinding masih ada (Crack on top of wall still observed)	Belum Dibaiki
3	Car Porch — Ceiling	Keretakan dan kerosakan pada siling (New Defect — Crack and damaged on ceiling)	Kecacatan Baru
4	Car Porch — Mailbox	Kesan kotoran pada mailbox masih ada (Stains on mailbox still observed)	Belum Dibaiki
5	Car Porch — Refuse Chamber	Kesan kotoran pada jubin dinding di dalam refuse chamber (New Defect from Rectification Work — Stains on wall tiles inside refuse chamber)	Kecacatan Baru (Kerja Pembaikan)
6	Terrace — Plumbing & Sanitary	Manhole saluran tersumbat masih ada (Clogged inside manhole for drainage still observed)	Belum Dibaiki
7	Terrace — M&E	Kesan kotoran pada penutup soket masih ada (Stains on socket cover still observed)	Belum Dibaiki
8	Kitchen — Wall	Dinding tidak sejajar — jelas kelihatan — masih ada (Misaligned on wall still observed, Visible)	Belum Dibaiki
9	Dining Area — Wall	Cat tidak sekata pada dinding masih ada (Uneven painting still observed on wall)	Belum Dibaiki
10	Dining Area — Ceiling	Kesan kotoran pada siling masih ada (Stain on ceiling still observed)	Belum Dibaiki
11	Dining Area — Sliding Door	Kesan kotoran pada sliding door masih ada (Stain on sliding door still observed)	Belum Dibaiki
12	Bedroom 2 — PVC Skirting	PVC skirting tidak sejajar — jelas kelihatan — masih ada (Misaligned on PVC skirting still observed, Visible)	Belum Dibaiki

13	Bathroom 2 — Plumbing & Sanitary	Longgokan simen di dalam floor trap masih ada (Accumulation of cement inside floor trap still observed)	Belum Dibaiki
14	Bedroom 3 — Window	Kesan kotoran pada kaca tingkap masih ada (Stains on window glass still observed — asalnya New Defect from Rectification Work)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
15	Bathroom 3 — Door	Kesan kotoran pada tombol pintu masih ada (Stains on doorknob still observed)	Belum Dibaiki
16	Bathroom 3 — Plumbing & Sanitary	Longgokan simen di dalam floor trap masih ada (Accumulation of cement inside floor trap still observed)	Belum Dibaiki
17	Master Bedroom — Wall	Bacaan kelembapan tinggi pada dinding masih ada (High moisture reading on wall still observed — Leaking Issue)	Belum Dibaiki
18	Master Bedroom — Sliding Door	Kesan kotoran pada kaca sliding door (New Defect from Rectification Work — Stain on sliding door glass)	Kecacatan Baru (Kerja Pembaikan)
19	Master Bathroom — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada bottle trap besen masih ada (Leaking on bottle trap for basin still observed — Leaking Issue)	Belum Dibaiki
20	Master Bathroom — Plumbing & Sanitary	Longgokan simen di dalam floor trap masih ada (Accumulation of cement inside floor trap still observed)	Belum Dibaiki
21	Master Bathroom — Fixtures	Pemegang tisu longgar masih ada (Loose on tissue holder still observed)	Belum Dibaiki
22	Ceiling Area (Master Bedroom) — Roof	Pemasangan insulation sheet tidak sempurna masih ada — dibaiki menggunakan tape sahaja, iaitu penyelesaian sementara (Improper installation for insulation sheet still observed — tape is only a temporary solution)	Belum Dibaiki
23	Balcony — Handrail	Karat pada handrail — keseluruhan permukaan — masih ada (Rusted on handrail still observed, all surface)	Belum Dibaiki

24	RC Flat Roof — Floor	Air bertakung pada papak lantai masih ada (Water stagnant on floor slab still observed)	Belum Dibaiki
25	RC Flat Roof — Wall	Cat menggelembung pada dinding (New Defect — Bubble paint on wall)	Kecacatan Baru
26	RC Flat Roof (Kitchen Area) — Floor	Air bertakung pada papak lantai masih ada (Water stagnant on floor slab still observed)	Belum Dibaiki
27	RC Flat Roof (Kitchen Area) — Floor	Kesan kotoran pada hampir keseluruhan papak lantai (New Defect from Rectification Work — Stains on most of floor slab)	Kecacatan Baru (Kerja Pembaikan)
28	RC Flat Roof (Kitchen Area) — Floor	Keretakan pada papak lantai masih ada (Cracks on floor slab still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
29	Top Roof — Floor	Tanda air bertakung pada papak masih ada (Sign of water stagnant on slab still observed)	Belum Dibaiki
30	Top Roof — Roof	Kerosakan pada genting bumbung masih ada — KECACATAN MAJOR (Damaged on roof tiles still observed — Major Defect)	Belum Dibaiki
31	Top Roof — Gutter	Air bertakung di dalam gutter masih ada (Water stagnant on gutter still observed)	Belum Dibaiki

**Butiran penuh setiap kecacatan berserta gambar sebelum/selepas adalah sebagaimana terkandung di dalam Laporan Pemeriksaan Ketiga (3rd Inspection Report) bertarikh 4 Oktober 2026 yang disertakan bersama-sama notis ini.*

- Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada isu KEBOCORAN yang berterusan: item No. 17 — bacaan kelembapan tinggi (high moisture) pada dinding Master Bedroom yang masih direkodkan sehingga Pemeriksaan Ketiga, petanda kemasukan atau resapan air (water ingress) yang belum ditangani; dan item No. 19 — kebocoran pada bottle trap besen di Master Bathroom yang masih berterusan. Bagi kedua-dua item ini, pihak tuan dituntut MENGESAN DAN MEMBAIKI PUNCA kebocoran/resapan tersebut dengan sempurna, dan bukan sekadar kerja kemas kosmetik. Kegagalan menangani punca akan mengakibatkan kerosakan merebak kepada struktur dan kemas di sekitarnya.
- Perhatian turut diberikan kepada item No. 30 — kerosakan genting bumbung di Top Roof (KECACATAN MAJOR) yang masih tidak dibaiki dan mendedahkan

rumah kepada risiko kebocoran air hujan. Bagi sistem saliran dan takungan air: air bertakung masih direkodkan di RC Flat Roof (item No. 24 dan 26), Top Roof (item No. 29) dan gutter (item No. 31) — menunjukkan kecerunan (falls) permukaan yang tidak sempurna yang dituntut dibetulkan pada puncanya; manhole saliran di Terrace masih tersumbat (item No. 6); dan longgokan simen masih berada di dalam floor trap di TIGA bilik air (item No. 13, 16 dan 20) yang wajib dikeluarkan sepenuhnya. Ditegaskan juga bahawa item No. 22 — pemasangan insulation sheet — didapati "dibaiki" menggunakan TAPE sahaja, iaitu penyelesaian sementara yang tidak boleh diterima; pemasangan semula yang kekal dan sempurna dituntut. Item No. 23 — handrail balkoni yang berkarat pada keseluruhan permukaan — dituntut dirawat/diganti dengan sewajarnya. Selain itu, TIGA kecacatan baru adalah AKIBAT KERJA PEMBAIKAN pihak tuan sendiri (item No. 5, 18 dan 27 — New Defect from Rectification Work) dan kesemuanya wajib dibaiki sepenuhnya atas kos pihak tuan. Bagi kerja pembaikan di kawasan sukar diakses (Top Roof, RC Flat Roof dan ruang siling), pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) kepada pemilik melalui WhatsApp (016-772 2067) sebagai bukti penyiapan.

5. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
6. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 21 Oktober 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal

Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

8. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(TEJINDER KAUR KHURANA)

Telefon: 016-772 2067

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
8 Mei 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan oleh Building Surveyor berdaftar RISM — laporan dikemukakan kepada pihak pemaju (notis bertulis di bawah Klausula 27(1))
Jun 2026	Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausula 27(1) — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya
21 Julai 2026	Pemeriksaan Kedua (Second Inspection) dijalankan — kecacatan masih belum diselesaikan
4 Oktober 2026	Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection) oleh Building Surveyor berdaftar RISM — 31 kecacatan direkodkan: 24 Not Complete, 2 Not Fully Complete, 2 New Defect dan 3 New Defect from Rectification Work
6 Oktober 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan — bersama Laporan Pemeriksaan Ketiga
21 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa MELIA SPRING SDN. BHD. (201401019246 / 1095333-H) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 6 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/054 daripada TEJINDER KAUR KHURANA berhubung hartanah di No. 478, Residensi Botani 3 (THE COMMUNE), Taman Eko Botani, 79100 Iskandar Puteri, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa MELIA SPRING SDN. BHD. (201401019246 / 1095333-H) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 6 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/054 daripada TEJINDER KAUR KHURANA berhubung hartanah di No. 478, Residensi Botani 3 (THE COMMUNE), Taman Eko Botani, 79100 Iskandar Puteri, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

