

NURSHAFIQA BINTI MD YUNUS

No. 31, Jalan Silat Cekak 15,
Bandar Selesa Jaya,
81300 Skudai,
Johor.

No. K/P: 931207-01-6292

E-mel: nurshafiqa.yunus@yahoo.com

Tel: 017-707 1400

PERMAS JAYA SDN. BHD. (197301000637 / 14161-T)

#G-33, Blk A, Permas Mall,
No. 3, Jalan Permas Utara,
Bandar Baru Permas Jaya,
81750 Masai, Johor.

17 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/045

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Pangsapuri — Parcel B-01-03, Tingkat 1, Blok B

di 01-03, Blok B, Apartment Bayu Permas, Jalan Permas 12/21, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor

Saya, NURSHAFIQA BINTI MD YUNUS (No. K/P: 931207-01-6292), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 10 Julai 2024 (No. Rujukan SPA: 835-12/eSPA/230524/B-01-03/01) mengikut Jadual H, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 7 Ogos 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui serahan tangan (hardcopy) pada 10 Ogos 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum dilaksanakan oleh pihak tuan, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari telah tamat pada 9 September 2026. Pemeriksaan sendiri oleh saya mengesahkan kecacatan masih wujud. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
11	External Area — Wall	Keretakan pada hampir keseluruhan permukaan dinding luar (Cracks observed on most of the external wall surface)	Belum Dibaiki
12	External Area — Wall	Hollowness pada permukaan dinding bercat (Hollowness detected on the painted wall surface)	Belum Dibaiki
49	Balcony — Wall	Bunyi hollow pada dinding bercat (Hollow sound on painted wall)	Belum Dibaiki
50	Balcony — Ceiling	Permukaan kasar dan cat tidak sekata pada siling (Rough surface and uneven painting on the ceiling)	Belum Dibaiki
51	Balcony — Ceiling	Keretakan dengan hollowness pada soffit (Crack with hollowness on soffit)	Belum Dibaiki
69	Master Bedroom — Wall	Ketidakjajaran pada permukaan dinding (Alignment issue on wall surface)	Belum Dibaiki
70	Master Bedroom — Wall	Ketidakjajaran ketara pada permukaan dinding (Visible alignment issue on wall surface)	Belum Dibaiki
71	Master Bedroom — Wall	Ketidakjajaran pada permukaan dinding (Alignment issue on wall surface)	Belum Dibaiki
87	Master Bathroom — Floor	Air bertakung pada jubin lantai (Stagnant water observed on floor tile)	Belum Dibaiki
105	Bedroom 2 — Wall	Ketidakjajaran pada permukaan dinding (Alignment issue observed on the wall surface)	Belum Dibaiki
106	Bedroom 2 — Wall	Ketidakjajaran ketara pada permukaan dinding (Visible alignment issue observed on the wall surface)	Belum Dibaiki
107	Bedroom 2 — Wall	Ketidakjajaran pada permukaan dinding (Alignment issue observed on the wall surface)	Belum Dibaiki

108	Bedroom 2 — Wall	Ketidakjajaran pada permukaan dinding (Alignment issue on wall surface)	Belum Dibaiki
150	Bedroom 3 — Wall	Ketidakjajaran pada permukaan dinding (Alignment issue on wall surface)	Belum Dibaiki
151	Bedroom 3 — Wall	Ketidakjajaran pada permukaan dinding (Alignment issue on wall surface)	Belum Dibaiki
152	Bedroom 3 — Wall	Ketidakjajaran pada permukaan dinding sekeliling tingkap (Alignment issue on wall surface around window)	Belum Dibaiki
159	Bedroom 3 — Wall	Hollowness pada dinding bercat (Hollowness on painted wall)	Belum Dibaiki
167	Bedroom 3 — Timber Floor	Lantai kayu tenggelam/mendap (Sunken timber flooring)	Belum Dibaiki
168	Bedroom 3 — Timber Floor	Skirting tidak sejajar (Skirting exhibits an alignment issue)	Belum Dibaiki
182	Yard — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada gully trap (Leaking on gully trap)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan kepada pihak tuan pada 10 Ogos 2026.*

- Perhatian khusus diberikan kepada isu KETIDAKJAJARAN DINDING (wall alignment issues) yang meluas — item No. 69, 70, 71, 105, 106, 107, 108, 150, 151 dan 152 — merangkumi Master Bedroom, Bedroom 2 dan Bedroom 3, sebagaimana dibuktikan dengan ujian spirit level semasa pemeriksaan. Ini menunjukkan mutu kerja pembinaan dan kemas dinding yang tidak mengikut piawaian. Saya menuntut agar pihak tuan memperbetulkan KESEMUA permukaan dinding yang tidak sejajar mengikut piawaian kerja yang sepatutnya, dan bukan sekadar kemas kosmetik. Untuk makluman, item yang disenaraikan di atas hanyalah SEBAHAGIAN daripada isu ketidakjajaran yang dikesan — lokasi yang lebih tepat dan senarai penuh boleh dirujuk di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan kepada pihak tuan.
- Perhatian turut diberikan kepada item No. 182 — kebocoran aktif pada gully trap di ruang Yard yang boleh menyebabkan kerosakan air berterusan; item No. 167 dan No. 168 — lantai kayu (timber flooring) yang tenggelam/mendap serta skirting yang tidak sejajar di Bedroom 3, yang memerlukan pembaikan pada asas lantai dan bukan sekadar penggantian permukaan; serta item No. 11 —

keretakan pada hampir keseluruhan permukaan dinding luar bangunan. Pihak tuan dituntut mengesan dan membaiki PUNCA setiap kecacatan ini dengan sempurna.

5. Klausula 30(1) Jadual H Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
6. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 2 Oktober 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
8. Merujuk kepada klausula Service of Documents (Klausula 32(1) Jadual H) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk

mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini.
Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(NURSHAFIQA BINTI MD YUNUS)

No. K/P: 931207-01-6292

E-mel: nurshafiqa.yunus@yahoo.com

Telefon: 017-707 1400

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
10 Julai 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual H
7 Ogos 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
10 Ogos 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara serahan tangan (hardcopy) kepada pihak pemaju
9 September 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum dilaksanakan
17 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
2 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PERMAS JAYA SDN. BHD. (197301000637 / 14161-T) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 17 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/045 daripada NURSHAFIQA BINTI MD YUNUS berhubung hartanah di 01-03, Blok B, Apartment Bayu Permas, Jalan Permas 12/21, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PERMAS JAYA SDN. BHD. (197301000637 / 14161-T) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 17 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/045 daripada NURSHAFIQA BINTI MD YUNUS berhubung hartanah di 01-03, Blok B, Apartment Bayu Permas, Jalan Permas 12/21, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

