

**MUHAMMAD AZRUL IZZAT BIN ROSLI &
SITI NORSHAHIRA BINTI TUMIN**

06-05, Blok B, Apartment Bayu Permas,
Jalan Permas 12/21,
Bandar Baru Permas Jaya,
81750 Masai, Johor.

No. K/P: 960703-07-5155 (MUHAMMAD AZRUL)

No. K/P: 970822-01-6894

E-mel: azrulizat10@gmail.com

Tel: 018-949 8420

PERMAS JAYA SDN. BHD. (197301000637 / 14161-T)

#G-33, Blk A, Permas Mall,
No. 3, Jalan Permas Utara,
Bandar Baru Permas Jaya,
81750 Masai, Johor.

7 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/040

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

**Hartanah: Pangsapuri — Parcel B-06-05, Tingkat 6, Blok B (126 meter persegi,
aksesori A143 & A144)**

**di 06-05, Blok B, Apartment Bayu Permas, Jalan Permas 12/21, Bandar Baru
Permas Jaya, 81750 Masai, Johor**

Kami, MUHAMMAD AZRUL IZZAT BIN ROSLI (No. K/P: 960703-07-5155) dan SITI NORSHAHIRA BINTI TUMIN (No. K/P: 970822-01-6894), pemilik bersama unit hartanah di alamat di atas (Projek: Apartmen Bayu Permas, Mukim Plentong (PTD 250169)), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 23 September 2024 (No. Rujukan SPA: 835-12/eSPA/230824/B-06-05/01) mengikut Jadual H, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 22 Julai 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui serahan tangan (hardcopy) pada 25 Julai 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum dilaksanakan oleh pihak tuan, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari telah tamat pada 24 Ogos 2026. Pemeriksaan sendiri oleh kami mengesahkan kecacatan masih wujud. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
2	S&P Review — Wall	Isu Pelan Lantai — dinding tidak dibina mengikut pelan lantai yang dibekalkan bersama S&P (Wall not built as per floor plan provided with S&P)	Untuk Semakan Pemaju
3	S&P Review — M&E	Kekurangan 1 fan point — mengikut Building Specification SPA, unit A3 sepatutnya mempunyai 6 fan point; hanya 5 dijumpai (Missing 1 fan point)	Untuk Semakan Pemaju
4	S&P Review — M&E	Kekurangan 2 unit 13A power point — mengikut Building Specification SPA, unit A3 sepatutnya mempunyai 25 unit; hanya 23 dijumpai (Missing 2 units of 13A power points)	Untuk Semakan Pemaju
59	Master Bedroom — Wall	Kelembapan tinggi pada permukaan dinding (High moisture on wall surface — bukti kamera termal)	Belum Dibaiki
68	Master Bathroom — Floor	Air bertakung pada jubin lantai (Water stagnant on floor tiles)	Belum Dibaiki
80	Master Bathroom — Plumbing & Sanitary	Air masih keluar walaupun tidak flush (Water still come out even not flushing — Major defects)	Belum Dibaiki
97	Study Room — M&E	Slot soket sukar untuk dimasukkan plag (Socket slot hard to insert socket — Major)	Belum Dibaiki
128	Living & Dining Area — M&E	Slot soket sukar untuk dimasukkan plag (Socket slot hard to insert socket)	Belum Dibaiki
138	Bedroom 1 — Wall	Kelembapan tinggi pada dinding akibat resapan air dari dinding luar (High moisture caused by water seepage from external wall)	Belum Dibaiki
146	Bedroom 1 — M&E	Slot soket sukar untuk dimasukkan plag (Socket slot hard to insert socket)	Belum Dibaiki
150	Bathroom 1 — Floor	Air bertakung pada jubin lantai (Water stagnant on floor tile)	Belum Dibaiki

177	Bedroom 2 — Wall	Keretakan pada dinding — dalaman dan luaran (Crack on wall, internal and external)	Belum Dibaiki
178	Bedroom 2 — Wall	Kelembapan tinggi pada dinding akibat resapan air dari dinding luar (High moisture caused by water seepage from external wall)	Belum Dibaiki
180	Bedroom 2 — Ceiling	Kebocoran pada siling (Leaking on ceiling — bukti kamera termal)	Belum Dibaiki
188	Bedroom 3 — Floor	Lantai timber melentur/springy (Floor deflection springiness on timber flooring — Major defects)	Belum Dibaiki
194	Bedroom 3 — Wall	Keretakan pada dinding bercat (Crack on painted wall)	Belum Dibaiki
195	Bedroom 3 — Wall	Kelembapan tinggi pada dinding akibat resapan air dari dinding luar (High moisture caused by water seepage from external wall)	Belum Dibaiki
200	Bedroom 3 — UPVC Skirting	Skirting lantai tidak sejajar (Floor skirting alignment issues)	Belum Dibaiki
203	Bathroom 2 — Floor	Air bertakung pada jubin lantai (Water stagnant on floor tiles)	Belum Dibaiki
209	Bathroom 2 — Wall	Hollowness pada jubin dinding (Hollowness wall tile)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan kepada pihak tuan pada 25 Julai 2026.*

- Klausa 30(1) Jadual H Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period), dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima notis bertulis daripada pembeli.
- Perhatian khusus diberikan kepada item No. 138, 178 dan 195 — kelembapan tinggi akibat resapan air dari dinding luar dikesan di TIGA bilik berasingan (Bedroom 1, 2 dan 3), berserta kebocoran siling (item No. 180). Ini menunjukkan kegagalan sistem kalis air / dinding luar bangunan. Kami menuntut agar pihak

tuan menyiasat dan membaiki PUNCA resapan air dari bahagian luar bangunan, dan bukan sekadar kerja kemas semula pada permukaan dalaman unit. Selain itu, unit ini turut mempunyai banyak isu ketidakjajaran (alignment issues) pada dinding dan kemas di beberapa lokasi; pihak tuan dituntut memperbetulkan kesemua permukaan dinding dan kemas yang tidak sejajar mengikut piawaian kerja yang sepatutnya.

5. Bagi item No. 2, 3 dan 4 (S&P Review), kami meminta pihak tuan mengambil perhatian dan membuat semakan semula (double check): (a) sama ada dinding unit dibina mengikut pelan lantai yang dibekalkan bersama S&P atau terdapat pindaan reka bentuk; dan (b) sama ada bilangan fan point dan 13A power point yang dipasang (5 fan point dan 23 power point) adalah betul berbanding Building Specification SPA (6 fan point dan 25 power point). Sekiranya spesifikasi S&P yang silap, ATAU unit memang dibekalkan sebagaimana yang sedia ada, ATAU reka bentuk dinding telah dipinda, pihak tuan dituntut memberikan penjelasan rasmi kepada pemilik dan mengeluarkan dokumen rasmi (official documentation) mengenainya.
6. Dengan ini, kami mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 22 September 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari.
7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, kami akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertaualiah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
8. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 32(1) Jadual H) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, kami akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Kami berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(MUHAMMAD AZRUL IZZAT BIN ROSLI)

No. K/P: 960703-07-5155

E-mel: azrulizat10@gmail.com

Telefon: 018-949 8420

s.k. (CC):

(SITI NORSHAHIRA BINTI TUMIN)

No. K/P: 970822-01-6894

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
23 September 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual H
22 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
25 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju secara serahan tangan (hardcopy)
24 Ogos 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum dilaksanakan
September 2026	Pemeriksaan sendiri oleh pemilik — kecacatan masih wujud dan belum dibaiki
7 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
22 September 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PERMAS JAYA SDN. BHD. (197301000637 / 14161-T) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 7 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/040 daripada MUHAMMAD AZRUL IZZAT BIN ROSLI dan SITI NORSHAHIRA BINTI TUMIN berhubung hartanah di 06-05, Blok B, Apartment Bayu Permas, Jalan Permas 12/21, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PERMAS JAYA SDN. BHD. (197301000637 / 14161-T) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 7 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/040 daripada MUHAMMAD AZRUL IZZAT BIN ROSLI dan SITI NORSHAHIRA BINTI TUMIN berhubung hartanah di 06-05, Blok B, Apartment Bayu Permas, Jalan Permas 12/21, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

