

SYAMSUL IZWANI BIN A BAKAR

No. 44, Jalan Nadi 1/3,
Taman Bukit Senadi,
79100 Iskandar Puteri,
Johor.

No. K/P: 910119-01-5289

E-mel: syamsulizwani318@gmail.com

Tel: 013-746 1564

BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. (199201021441 / 252945-M)

(Pejabat Berdaftar / Registered Office)

Level U6, Block C5, Solaris Dutamas,

No. 1, Jalan Dutamas 1,

50480 Kuala Lumpur,

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

5 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/052

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (Terrace House 2 Storey, 2,222 kaki persegi)

di No. 44, Jalan Nadi 1/3, Taman Bukit Senadi, 79100 Iskandar Puteri, Johor

(PTD 231596, Mukim Pulaui)

Saya, SYAMSUL IZWANI BIN A BAKAR (No. K/P: 910119-01-5289), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Senadi Hills, Fasa 2B — Iskandar Puteri, Johor), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual G, Akta Pemajuan Perumahan 1966) bertarikh 29 April 2024 dengan rujukan 14032-6/eSPA/290424/PTD231596/01, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 25 Jun 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi QMS — Projects (hub.uemsunrise.com) pihak pemaju pada 2 dan 3 Julai 2026, dengan sejumlah 298 isu direkodkan. Pengemukakan tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausula 27(1) Jadual G, dan pihak tuan diwajibkan membaiki semua kecacatan yang dilaporkan, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 2 Ogos 2026, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 24 September 2026 mengesahkan bahawa sejumlah ENAM PULUH SATU (61) kecacatan masih belum diselesaikan — status yang turut disahkan oleh sistem QMS pihak tuan sendiri, yang sehingga kini merekodkan 61 isu berstatus "W.I.P" (Work In Progress). Laporan Pemeriksaan Semula telah dikemukakan melalui aplikasi QMS pada 28 September 2026. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum

dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
9	Car Porch — M&E	Penutup earth chamber tidak dapat dipasang rata dengan sempurna — masih ada (Earth chamber cover cannot properly flush — Alignment Issue, still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
17	Utility — M&E	Titik lampu dan titik kipas disambung kepada RCCB 30 mA sedangkan sepatutnya disambung kepada RCCB 100 mA — masih ada (Light point and fan point connected to 30 mA RCCB; should connect to 100 mA RCCB — Standard & Regulation, still observed)	Belum Dibaiki
22	Yard — Plumbing & Sanitary	Tanah merah keluar apabila ujian flushing dilakukan sebanyak 3 kali — masih ada (Red soil come out when flushing test done 3 times — Poor Drainage System, still observed)	Belum Dibaiki
35	Family Area — M&E	Titik lampu dan titik kipas disambung kepada RCCB 30 mA sedangkan sepatutnya disambung kepada RCCB 100 mA — masih ada (Light point and fan point connected to 30 mA RCCB; should connect to 100 mA RCCB — Standard & Regulation, still observed)	Belum Dibaiki
47	Master Bathroom — Plumbing & Sanitary	Sisa binaan di dalam floor trap masih ada (Construction leftover inside floor trap — Poor Drainage System, still observed)	Belum Dibaiki
56	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air dalam keadaan kotor dan perlu dibersihkan — masih ada (Water tank on dirty condition, need to be clean — still observed)	Belum Dibaiki
57	RC Flat Roof — Floor	Air bertakung pada permukaan papak lantai masih ada (Water stagnant on floor slab — Alignment Issue, still observed)	Belum Dibaiki

62	Top Roof — Gutter	Air bertakung di dalam gutter masih ada — bahagian hadapan (Water stagnant on gutter — Alignment Issue, still observed, Front)	Belum Dibaiki
----	-------------------	--	---------------

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kesemua 61 kecacatan yang masih belum diselesaikan adalah sebagaimana direkodkan di dalam sistem QMS pihak tuan (status W.I.P) serta Laporan Pemeriksaan Semula (Re-Inspection Report) bertarikh 24 September 2026 yang telah dikemukakan melalui aplikasi QMS pada 28 September 2026.*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada item No. 17 dan No. 35 — titik lampu dan titik kipas di Utility dan Family Area yang disambung kepada litar RCCB 30 mA sedangkan mengikut konfigurasi reka bentuk yang sepatutnya ia disambung kepada litar RCCB 100 mA. Pendawaian litar perlindungan yang tidak mengikut konfigurasi yang betul adalah isu Standard & Regulation yang melibatkan KESELAMATAN elektrik dan pematuhan kepada garis panduan pendawaian semasa. Pembetulan pendawaian oleh orang kompeten (competent person) yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga dituntut dengan segera, dan bukti penyediaan hendaklah dikemukakan kepada pemilik.
4. Perhatian turut diberikan kepada item No. 57 dan No. 62 — air bertakung (water ponding) pada permukaan papak RC Flat Roof dan di dalam gutter Top Roof (hadapan). Takungan air yang berterusan menunjukkan kecerunan (falls) permukaan dan saliran yang tidak sempurna; ia akan mempercepatkan kemerosotan lapisan kalis air, mengundang kebocoran ke ruang di bawahnya, dan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Pihak tuan dituntut membetulkan PUNCA — iaitu kecerunan permukaan dan laluan saliran — dan bukan sekadar mengeringkan takungan. Perhatian turut diberikan kepada item No. 22 — tanah merah yang keluar di Yard apabila ujian flushing dilakukan sebanyak TIGA (3) kali, petanda kemasukan tanah ke dalam sistem saliran (contohnya paip pecah/retak atau sambungan tidak kedap di bawah tanah) yang WAJIB disiasat puncanya dan bukan sekadar dibersihkan; item No. 47 — sisa binaan di dalam floor trap Master Bathroom yang menjejaskan sistem saliran dan wajib dikeluarkan sepenuhnya; item No. 9 — penutup earth chamber di Car Porch yang masih tidak rata dan perlu dipasang semula dengan sempurna, serta item No. 56 — tangki air domestik yang masih kotor dan wajib dibersihkan sepenuhnya memandangkan ia membekalkan air untuk kegunaan harian penghuni. Bagi kerja pembaikan di kawasan yang sukar diakses (Top Roof, RC Flat Roof dan Water Tank Area), pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) kepada pemilik melalui e-mel (syamsulizwani318@gmail.com) atau WhatsApp (013-746 1564) sebagai bukti penyediaan.

5. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
6. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 20 Oktober 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
8. Merujuk kepada klausula Service of Documents (Klausula 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(SYAMSUL IZWANI BIN A BAKAR)

No. K/P: 910119-01-5289

E-mel: syamsulizwani318@gmail.com

Telefon: 013-746 1564

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
29 April 2024	Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) ditandatangani — Senadi Hills Fasa 2B (Ruj: 14032-6/eSPA/290424/PTD231596/01)
25 Jun 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
3 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan dikemukakan secara rasmi melalui aplikasi QMS — Projects (hub.uemsunrise.com) pihak pemaju (298 isu direkodkan) — merupakan notis bertulis di bawah Klausula 27(1)
2 Ogos 2026	Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausula 27(1) — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya
24 September 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — 61 kecacatan masih belum diselesaikan (berstatus W.I.P di dalam sistem QMS pihak pemaju sendiri)
28 September 2026	Laporan Pemeriksaan Semula dikemukakan melalui aplikasi QMS — Projects (submission kali kedua)
5 Oktober 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
20 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. (199201021441 / 252945-M) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 5 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/052 daripada SYAMSUL IZWANI BIN A BAKAR berhubung hartanah di No. 44, Jalan Nadi 1/3, Taman Bukit Senadi, 79100 Iskandar Puteri, Johor (PTD 231596, Mukim Pulau).


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. (199201021441 / 252945-M) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 5 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/052 daripada SYAMSUL IZWANI BIN A BAKAR berhubung hartanah di No. 44, Jalan Nadi 1/3, Taman Bukit Senadi, 79100 Iskandar Puteri, Johor (PTD 231596, Mukim Pulau).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

