

SHAHARIFFIN BIN SAMSUL

No. 142, Jalan Mawar 8,
Taman Mawar,
72200 Batu Kikir,
Negeri Sembilan.

No. K/P: 000305-01-2011
E-mel: shahariffin00@gmail.com
Tel: 016-619 8965

SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V)

(Pejabat Jualan / Sales Office)
JC 8165, PT 7209,
Persimpangan Jalan Baru Serkam,
77300 Merlimau, Melaka.

25 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/048

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (18' x 65')

di JD 6716, Jalan BSJ P2/4, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka

Saya, SHAHARIFFIN BIN SAMSUL (No. K/P: 000305-01-2011), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli mengikut Jadual G, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 3 Ogos 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui serahan tangan (hardcopy) pada 13 Ogos 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan dan walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 12 September 2026, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum dilaksanakan oleh pihak tuan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
4	Car Porch — Floor	Enapan tanah di kawasan tanah — kedalaman 13 inci (Soil settlement spot on ground area, depth: 13 inch)	Belum Dibaiki
11	Car Porch — Ceiling	Kelembapan tinggi pada siling dengan cat mengelupas dan kesan air pada permukaannya (High moisture on ceiling with peeling paint and watermark)	Belum Dibaiki
105	Backyard — Plumbing & Sanitary	Ujian flushing: tanah/tanah merah keluar bersama air dan kebanyakan paip dipenuhi tanah (Flushing test: soil/red soil come out with water and most of pipe have soil — Poor Drainage System)	Belum Dibaiki
169	Bathroom 1 — Wall	Kesan air pada dinding (Water mark on wall)	Belum Dibaiki
170	Bathroom 1 — Wall	Kelembapan tinggi pada dinding (High moisture on wall)	Belum Dibaiki
176	Bathroom 1 — Plumbing & Sanitary	Air masih keluar walaupun tidak flush (Water still come out even not flush)	Belum Dibaiki
230	Bathroom 2 — Plumbing & Sanitary	Kebocoran dari paip tangki simbah tandas dan paip besen (Leaking from toilet cistern pipe and basin pipe)	Belum Dibaiki
245	Bedroom 3 — Wall	Hollowness pada dinding bercat (Hollowness on painted wall)	Belum Dibaiki
290	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Celahan ketara sekeliling distribution pipe (Visible gap around distribution pipe — Jointing Issue)	Belum Dibaiki
291	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air kotor dan perlu dibersihkan (Water tank dirty and need to be clean)	Belum Dibaiki
294	Flat Roof — Floor	Bunyi hollow dengan keretakan pada permukaan papak (Hollow sound with crack on slab surface)	Belum Dibaiki
295	Flat Roof — Wall	Wall coping tidak sejajar — ketara (Wall coping not align, visible)	Belum Dibaiki

302	Top Roof — Roof	Kerosakan dan lubang pada roof flashing (Damage and hole on roof flashing)	Belum Dibaiki
303	Top Roof — Roof	Skrus tidak dipasang penuh pada roof flashing (Screw not fully install on roof flashing)	Belum Dibaiki
304	Top Roof — Roof	Skrus hilang dan lubang pada genting bumbung (Missing screw and have hole on roof tiles)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan kepada pihak tuan pada 13 Ogos 2026.*

- Perhatian khusus diberikan kepada item No. 4 — enapan tanah (soil settlement) sedalam TIGA BELAS (13) INCI di kawasan Car Porch. Enapan sedalam ini menunjukkan kemungkinan pemadatan tanah yang tidak sempurna dan boleh menjejaskan struktur sekeliling; saya menuntut agar pihak tuan menyiasat punca enapan dan melaksanakan pembaikan tapak yang sewajarnya, bukan sekadar menambak semula permukaan. Perhatian turut diberikan kepada item No. 105 — sistem saliran di Backyard yang tidak sempurna: tanah merah keluar bersama air semasa ujian flushing dan kebanyakan paip dipenuhi tanah. Pihak tuan dituntut menyemak dan membersihkan keseluruhan sistem saliran serta memastikan kecerunan paip yang betul.
- Perhatian turut diberikan kepada kebocoran aktif dan kelembapan — item No. 230 (kebocoran dari paip tangki simbah tandas dan paip besen di Bathroom 2), item No. 176 (air masih keluar walaupun tidak flush di Bathroom 1), serta item No. 170, No. 169 dan No. 11 (kelembapan tinggi, kesan air dan cat mengelupas pada dinding Bathroom 1 dan siling Car Porch, disahkan dengan bacaan moisture meter). Kebocoran dan kelembapan yang berterusan akan merosakkan kemasan dan struktur unit. Saya menuntut agar pihak tuan mengesan dan membaiki PUNCA kebocoran dan kelembapan tersebut dengan sempurna, dan bukan sekadar kerja kemasan semula pada permukaan.
- Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
- Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan

sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 10 Oktober 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
8. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(SHAHARIFFIN BIN SAMSUL)

No. K/P: 000305-01-2011

E-mel: shahariffin00@gmail.com

Telefon: 016-619 8965

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
3 Ogos 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
13 Ogos 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara serahan tangan (hardcopy) kepada pihak pemaju
12 September 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum dilaksanakan
25 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
10 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 25 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/048 daripada SHAHARIFFIN BIN SAMSUL berhubung hartanah di JD 6716, Jalan BSJ P2/4, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 25 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/048 daripada SHAHARIFFIN BIN SAMSUL berhubung hartanah di JD 6716, Jalan BSJ P2/4, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

