

ARIDHASAN A/L MENANDI

No. 28, Jalan Uda Utama 2/6,
Bandar Uda Utama,
81200 Johor Bahru,
Johor.

E-mel: eswari9583@yahoo.com

Tel: 017-225 0417

UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K)

Tingkat 15, Blok Menara,
Kompleks Pertama,
Jalan Tuanku Abdul Rahman,
50100 Kuala Lumpur.

1 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/024

Ruj. Notis Pertama: NOTIS-1/2026/024

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan

(Final Notice — Defect Rectification Claim)

Hartanah di No. 28, Jalan Uda Utama 2/6, Bandar Uda Utama, 81200 Johor Bahru, Johor

Merujuk kepada Notis Pertama (First Notice) bertarikh 15 Ogos 2026 dengan nombor rujukan NOTIS-1/2026/024, yang telah diserahkan secara fizikal (by hand) kepada pihak tuan pada 27 Ogos 2026, pihak tuan telah diberikan tempoh 15 hari dari tarikh serahan tersebut, iaitu sehingga 11 September 2026, untuk melaksanakan pembaikan kecacatan selaras dengan tanggungjawab pemaju di bawah Klausa 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G) dan Seksyen 12(2) Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118].

2. Namun, hasil daripada Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection) yang dijalankan pada 24 September 2026 oleh Building Surveyor berdaftar di bawah Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM), didapati SEMUA 50 penemuan yang direkodkan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan — termasuk beberapa KECACATAN BARU yang berlaku akibat kerja pembaikan pihak tuan sendiri. Ini bermakna pihak tuan telah gagal mematuhi Notis Pertama yang dikeluarkan. Laporan Pemeriksaan Ketiga penuh disertakan bersama-sama notis ini. Antara kecacatan yang masih belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

(List of Outstanding Defects)

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
16	Guest Room — Wall	Ketidakjajaran ketara pada dinding masih ada (Visible alignment issue still observed)	Belum Dibaiki
17	Dry Kitchen — Wall	Ketidakjajaran pada dinding masih ada (Alignment issue on wall still observed)	Belum Dibaiki
18	Dry Kitchen — Wall	Ketidakjajaran ketara pada dinding masih ada (Visible alignment issue still observed)	Belum Dibaiki
19	Dry Kitchen — M&E	Soket masih longgar (Loose socket still observed)	Belum Dibaiki
21	Toilet — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada paip besen masih ada (Leaking on basin down pipe still observed)	Belum Dibaiki
24	Staircase — Wall	Ketidakjajaran pada dinding masih ada (Alignment issue on wall still observed)	Belum Dibaiki
26	Family Area — M&E	Ujian rintangan penebatan GAGAL: dua (2) MCB mencatat bacaan 0.19 Megaohm dan 0.20 Megaohm (Live-Neutral), di bawah nilai minimum 1.0 Megaohm yang diwajibkan di bawah MS IEC 60364-6; wayar live yang gagal ujian sebelum ini didapati dipindahkan ke MCB lain tanpa pembaikan (Insulation resistance test failed on two MCBs — retested 27 September 2026)	Belum Dibaiki
29	Master Bathroom — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada paip besen (Leaking on basin down pipe) — KECACATAN BARU	Kecacatan Baru — Belum Dibaiki

30	Master Bathroom — Glass Panel	Pintu kaca tidak dapat dibuka 90 darjah — tersekat dengan shower head, perlu semakan (Glass door cannot open 90 degrees, stuck with shower head)	Belum Dibaiki
33	Bedroom 3 — Door	Daun pintu tidak rapat dengan bingkai dan berbunyi apabila ditutup (Door leaf cannot flush with door frame, rattling sound) — KECACATAN BARU AKIBAT KERJA PEMBAIKAN	Belum Dibaiki Sepenuhnya
34	Bathroom 3 — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada paip besen masih ada (Leaking on basin down pipe still observed)	Belum Dibaiki
36	Water Tank Area — Floor	Air bertakung pada papak masih ada (Water stagnant on slab still observed)	Belum Dibaiki
38	Flat Roof 1 (Car Porch) — Floor	Lapisan kalis air melengkung masih ada (Warping waterproofing layer still observed)	Belum Dibaiki
41	Flat Roof 2 (Top Roof) — Floor	Keretakan pada keseluruhan permukaan papak masih ada (All of slab surface still have crack)	Belum Dibaiki
43	Flat Roof 2 (Top Roof) — Wall	Keretakan pada kebanyakan permukaan dinding masih ada (Crack on most of wall surface still observed)	Belum Dibaiki
44	Flat Roof 3 (Top Roof - Rear) — Floor	Keretakan pada keseluruhan permukaan papak masih ada (All of slab surface still have crack)	Belum Dibaiki
45	Flat Roof 3 (Top Roof - Rear) — Wall	Keretakan pada keseluruhan dinding masih ada (All of wall still have crack)	Belum Dibaiki

48	Metal Deck Area — Metal Deck	Kemungkinan air bertakung pada metal deck masih ada (Possible water stagnant on metal deck still observed)	Belum Dibaiki
----	---------------------------------	---	---------------

**Senarai di atas hanyalah sebahagian daripada 50 penemuan Pemeriksaan Ketiga. Senarai penuh adalah sebagaimana Laporan Pemeriksaan Ketiga bertarikh 24 September 2026 yang disertakan bersama-sama notis ini, serta laporan-laporan terdahulu yang dihantar melalui aplikasi ProFix (Batch 1: 342 kecacatan; Batch 2 dan 3 pada 28 dan 29 Julai 2026: 159 dan 114 kecacatan).*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada item No. 26 — kegagalan ujian rintangan penebatan (insulation resistance test) yang melibatkan KESELAMATAN elektrik: dua (2) MCB mencatat bacaan 0.19 Megaohm dan 0.20 Megaohm (Live-Neutral), jauh di bawah nilai minimum 1.0 Megaohm yang diwajibkan di bawah MS IEC 60364-6. Lebih membimbangkan, wayar live yang sebelum ini dilaporkan gagal ujian didapati hanya DIPINDAHKAN ke MCB lain tanpa pembaikan sebenar dilaksanakan. Saya menuntut agar pihak tuan menjalankan siasatan dan pembaikan penuh terhadap litar yang terjejas oleh orang kompeten (competent person), dan mengemukakan keputusan ujian rintangan penebatan yang terkini kepada saya sebaik kerja pembaikan disiapkan. Perhatian turut diberikan kepada kebocoran paip besen yang masih berterusan di TIGA bilik air (item No. 21, 29 dan 34).
4. Berhubung isu arah bukaan pintu bi-fold di Bathroom 2 dan Bathroom 3 serta pintu pagar (gate) yang tidak mengikut Pelan Lantai (Floor Plan) yang diluluskan di dalam Perjanjian Jual Beli (item No. 7 dan No. 8 Notis Pertama): atas dasar tolak ansur, saya TIDAK menuntut penukaran arah bukaan tersebut, DENGAN SYARAT pihak tuan mengemukakan kepada saya lukisan terkini yang diluluskan (latest approved / as-built drawing) yang menunjukkan arah bukaan sebenar sebagaimana yang sedia ada, sebagai dokumen rasmi bagi rekod dan rujukan saya selaku pembeli. Begitu juga, bagi item No. 30 — pintu kaca di Master Bathroom yang tidak dapat dibuka sepenuhnya (90 darjah) kerana tersekat dengan shower head — keadaan ini menyusahkan kami setiap kali membuka pintu tersebut tanpa terkena shower head. Oleh itu, kami meminta pihak tuan menyemak semula bukaan pintu kaca tersebut dan memberikan PENJELASAN RASMI sama ada ia mengikut reka bentuk yang diluluskan ataupun kesilapan pemasangan, serta melaksanakan pembetulan yang sewajarnya.
5. Selanjutnya, bagi mana-mana kecacatan yang pihak tuan berpendapat tidak dapat dibaiki atau tidak akan dibaiki (contohnya hollowness pada dinding atau jubin dan seumpamanya), pihak tuan dituntut memberikan PENJELASAN RASMI SECARA BERTULIS berserta dokumen sokongan yang sewajarnya (justifikasi teknikal / pengesahan / proper documentation and support) bagi

setiap item berkenaan — dan bukan sekadar menandakan kes sebagai selesai di dalam aplikasi tanpa sebarang penjelasan.

6. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 16 Oktober 2026. Notis Kedua ini menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari telah diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan selaras dengan Klausula 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G).
7. Merujuk kepada Klausula Penyampaian Dokumen 29(1) (Service of Documents) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

8. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan pembaikan selepas Notis Kedua (Final Notice) ini tamat tempohnya pada 16 Oktober 2026, saya akan tanpa berlengah lagi mengambil tindakan berikut:
 - Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
 - Menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan 5% (Retention Sum 5%) yang sedang dipegang sebagaimana diperuntukkan di bawah Klausula 27(2) Perjanjian Jual Beli (Jadual G);
 - Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
 - Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera dan muktamad terhadap Notis Kedua ini. Ini merupakan notis akhir sebelum tindakan undang-undang dimulakan. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(ARIDHASAN A/L MENANDI)

No. K/P: 830128-07-5427

E-mel: eswari9583@yahoo.com

Telefon: 017-225 0417

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
16 Oktober 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
21 April 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama — laporan Batch 1 (342 kecacatan) dihantar melalui aplikasi ProFix pada 28 April 2026
28 Mei 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju
27 Julai 2026	Pemeriksaan Kedua (Re-Inspection) — laporan Batch 2 (159 kecacatan) dan Batch 3 (114 kecacatan) dihantar melalui aplikasi ProFix pada 28 dan 29 Julai 2026
15 Ogos 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-1/2026/024
27 Ogos 2026	Notis Pertama diserahkan secara fizikal (by hand) kepada pihak pemaju
11 September 2026	Tamat tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari dari tarikh serahan 27 Ogos 2026) — kecacatan masih belum diselesaikan
24 September 2026	Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection) oleh Building Surveyor berdaftar RISM — 50 penemuan masih belum diselesaikan, termasuk kecacatan baru; ujian semula elektrik pada 27 September 2026 mengesahkan rintangan penebatan masih gagal
1 Oktober 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan
16 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 1 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/024 daripada ARIDHASAN A/L MENANDI berhubung hartanah di No. 28, Jalan Uda Utama 2/6, Bandar Uda Utama, 81200 Johor Bahru, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. (197501001813 / 23298-K) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 1 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/024 daripada ARIDHASAN A/L MENANDI berhubung hartanah di No. 28, Jalan Uda Utama 2/6, Bandar Uda Utama, 81200 Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

