CHUNG SIEW HOOI
No. 20, Jalan Perjiranan 12/1,
Bandar Dato' Onn,
81100 Johor Bahru,
Johor.

No. K/P: 960116-01-5780
E-mel: chungsiewhooi@gmail.com
Tel: 014-980 8023

JOHOR LAND BERHAD (197201000788 / 12379-K)
83, Jalan Perjiranan 15/1,
Perjiranan 15, Bandar Dato' Onn,
81100 Johor Bahru,
Johor. 25 Oktober 2026

Ruj. Kami: PERINGATAN-1/2026/060

Tuan,

Notis Peringatan Pembaikan Kecacatan (Defect Rectification Reminder Notice) Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (Double Storey Terrace House — CANNA 3) di No. 14, Jalan Perjiranan 8/17, Perjiranan 8, Bandar Dato' Onn, 81100 Johor Bahru, Johor (HS(D) 574964, PTD 189509, Mukim Tebrau)

Saya, CHUNG SIEW HOOI (No. K/P: 960116-01-5780), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Perjiranan 8, Fasa 3 — Bandar Dato' Onn, Johor Bahru), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual G, Akta Pemajuan Perumahan 1966) bertarikh 16 Mei 2024 dengan rujukan IKSA/SPA/JL(BDO-CANNA3)/44801(06)/24-NR, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 30 September 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi pihak pemaju (Kita) pada 5 Oktober 2026. Pengemukaan tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1) Jadual G, dan pihak tuan diwajibkan membaiki semua kecacatan yang dilaporkan, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Tempoh tiga puluh (30) hari tersebut sedang berjalan dan akan TAMAT pada 4 November 2026. Notis Peringatan ini dikeluarkan sebagai PERINGATAN RASMI agar pihak tuan menyelaraskan dan menyiapkan SEMUA kerja pembaikan dalam baki tempoh tersebut, memandangkan sehingga tarikh notis ini dikeluarkan kecacatan yang dilaporkan masih belum diselesaikan. Antara kecacatan yang dilaporkan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
94	Bedroom 4 — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada paip di dalam manhole siling (Leaking on plumbing inside ceiling manhole — bukti kamera termal)	Belum Dibaiki
98	Bathroom 4 — Lantai	Air bertakung pada jubin lantai (Stagnant water on floor tiles — Alignment issue)	Belum Dibaiki
106	Bathroom 4 — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada paip turun basin (Leaking on basin down pipe)	Belum Dibaiki
107	Bathroom 4 — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada stopcock tangki simbahan dan paip bekalan basin (Leaking on basin cistern stopcock and supply pipe)	Belum Dibaiki
149	Family Area — M&E	Suis tertanggal dari dinding dengan pendawaian terdedah (Detached switch on wall — Major defects)	Belum Dibaiki
206	Bathroom 2 — Lantai	Pemotongan jubin lantai tidak sempurna (Improper cutting for floor tiles)	Belum Dibaiki
207	Bathroom 2 — Lantai	Celahan ketara pada grouting jubin lantai (Visible gaps on floor tiles grouting — Jointing issue)	Belum Dibaiki
241	Bathroom 3 — Plumbing & Sanitary	Sisa binaan di dalam floor trap (Construction leftover inside floor trap — Poor Drainage System)	Belum Dibaiki
242	Bathroom 3 — Fixtures	Tangki simbahan tandas longgar (Loose on cistern toilet)	Belum Dibaiki
261	RC Flat Roof — Dinding	Kerosakan pada dinding (Damaged on wall — Major defects)	Belum Dibaiki
270	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Tiada sokongan yang sempurna pada distribution pipe yang disambung ke tangki air (Missing proper support for distribution pipe connected to water tank — Accessories defects)	Belum Dibaiki
271	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air dalam keadaan kotor dan perlu dibersihkan (Water tank on dirty condition, need to be cleaned)	Belum Dibaiki

272	Water Tank Area — Fixtures	Pemasangan insulation sheet tidak sempurna (Improper installation of insulation sheet)	Belum Dibaiki
276	Flat Roof (Top Roof) — Lantai	Tanda air bertakung pada papak lantai (Sign of stagnant water on floor slab — Alignment issue)	Belum Dibaiki
277	Flat Roof (Top Roof) — Lantai	Keretakan pada papak lantai — keseluruhan kawasan lantai (Crack on floor slab, all floor area)	Belum Dibaiki
280	AC Ledge (Top Roof) — Lantai	Tanda air bertakung (Sign of stagnant water — Alignment issue)	Belum Dibaiki
281	AC Ledge (Top Roof) — Lantai	Keretakan pada papak lantai — keseluruhan kawasan lantai (Crack on floor slab, all floor area)	Belum Dibaiki
282	AC Ledge (Top Roof) — Dinding	Keretakan dan corner bead terdedah pada dinding (Crack and exposed corner bead on wall)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Senarai penuh kecacatan adalah sebagaimana direkodkan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah dikemukakan melalui aplikasi pihak pemaju (Kita) pada 5 Oktober 2026, dan kesemuanya hendaklah dibaiki sepenuhnya.*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada KEBOCORAN AKTIF — item No. 94 (kebocoran paip di dalam manhole siling Bedroom 4, disahkan dengan kamera termal), No. 106 dan No. 107 (kebocoran pada paip turun basin serta stopcock dan paip bekalan di Bathroom 4). Kebocoran yang dibiarkan akan merosakkan siling, kemasan dan struktur di sekitarnya — pihak tuan dituntut MENGESAN DAN MEMBAIKI PUNCA kebocoran, bukan sekadar pembaikan kosmetik. Perhatian turut diberikan kepada item No. 149 — suis yang tertanggal dari dinding di Family Area dengan pendawaian terdedah (kecacatan major). Pendawaian terdedah melibatkan RISIKO KEJUTAN ELEKTRIK DAN KEBAKARAN kepada penghuni, dan pembaikan hendaklah dilaksanakan dengan segera oleh orang kompeten (competent person) yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Perhatian turut diberikan kepada item No. 261 — kerosakan pada dinding RC Flat Roof (kecacatan major) yang hendaklah dibaiki dengan sempurna; item No. 241 — sisa binaan di dalam floor trap Bathroom 3 yang menjejaskan sistem saliran dan wajib dikeluarkan sepenuhnya; serta tanda air bertakung (sign of stagnant water) pada papak lantai Flat Roof dan AC Ledge (item No. 276 dan No. 280) serta keretakan papak lantai yang menyeluruh dan keretakan dinding dengan corner bead terdedah (item No. 277,

No. 281 dan No. 282). Kawasan-kawasan ini terdedah kepada cuaca: takungan air yang berterusan menunjukkan kecerunan (falls) yang tidak sempurna dan akan mempercepatkan kemerosotan lapisan kalis air, manakala keretakan yang dibiarkan akan membenarkan resapan air dan kebocoran ke ruang di bawahnya. Pihak tuan dituntut membetulkan PUNCA — kecerunan permukaan dan pembaikan keretakan mengikut amalan pembinaan yang baik — dan bukan sekadar tampalan kosmetik.

4. Perhatian turut diberikan kepada kluster Water Tank Area — item No. 270 (tiada sokongan sempurna pada distribution pipe ke tangki air, yang hendaklah dipasang mengikut spesifikasi pemasangan), No. 271 (tangki air dalam keadaan kotor — WAJIB dibersihkan sepenuhnya memandangkan ia membekalkan air untuk kegunaan harian penghuni) dan No. 272 (pemasangan insulation sheet yang tidak sempurna). Memandangkan lokasi-lokasi kerja (Top Roof, Flat Roof, AC Ledge dan Water Tank Area) adalah kawasan yang sukar diakses oleh pemilik, pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) kepada pemilik melalui e-mel (chungsiewhooi@gmail.com) atau WhatsApp (014-980 8023) sebagai bukti penyiapan.

5. Selain itu, kluster bunyi berongga (hollowness) — item No. 26 (dinding Living And Dining), No. 88 (dinding bercat Staircase), No. 186 (permukaan papak Flat Roof) dan No. 189 (dinding bercat Flat Roof) — menunjukkan lekatan lepaan/skrid yang tidak sempurna yang berisiko retak dan tertanggal; ia hendaklah dibaiki mengikut amalan pembinaan yang baik (hack dan lepa/skrid semula) dan bukan sekadar tampalan kosmetik. Item No. 191 — sisa binaan yang ditinggalkan di atas bumbung — WAJIB dikeluarkan sepenuhnya kerana ia boleh menyumbat talang dan merosakkan genting. Memandangkan sebahagian besar lokasi kerja (Top Roof dan Flat Roof) adalah kawasan yang sukar diakses oleh pemilik, pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) kepada pemilik melalui e-mel (chungsiewhooi@gmail.com) atau WhatsApp (014-980 8023) sebagai bukti penyiapan.

6. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Peringatan ini kepada pihak tuan bagi menuntut agar SEMUA kerja pembaikan terhadap kecacatan yang dilaporkan disiapkan sepenuhnya selewat-lewatnya pada 4 November 2026, iaitu tarikh tamat tempoh tiga puluh (30) hari di bawah Klausa 27(1) Jadual G. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan selepas tarikh tersebut, Notis Pertama (First Notice) rasmi akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, dan seterusnya Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) sekiranya masih gagal.

7. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan

sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 4 November 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

8. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:

    - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
    - Mengemukakan Notis Pertama (First Notice) rasmi dan seterusnya Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
    - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

9. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

10. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas notis-notis susulan dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Peringatan ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(CHUNG SIEW HOOI)
No. K/P: 960116-01-5780
E-mel: chungsiewhooi@gmail.com
Telefon: 014-980 8023

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
16 Mei 2024	Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) ditandatangani — CANNA 3, Perjiranan 8 Fasa 3, Bandar Dato' Onn (Ruj: IKSA/SPA/JL(BDO-CANNA3)/44801(06)/24-NR)
30 September 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (Full House Inspection) dijalankan ke atas hartanah
5 Oktober 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan dikemukakan secara rasmi melalui aplikasi pihak pemaju (Kita) — merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1); tempoh pembaikan 30 hari bermula
25 Oktober 2026	Notis Peringatan Pembaikan Kecacatan (Reminder Notice) dikeluarkan — agar semua pembaikan disiapkan dalam baki tempoh 30 hari
4 November 2026	TARIKH AKHIR — tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausa 27(1)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa JOHOR LAND BERHAD (197201000788 / 12379-K) telah menerima Notis Peringatan Pembaikan Kecacatan (Defect Rectification Reminder Notice) bertarikh 25 Oktober 2026 dengan rujukan PERINGATAN-1/2026/060 daripada CHUNG SIEW HOOI berhubung hartanah di No. 14, Jalan Perjiranan 8/17, Perjiranan 8, Bandar Dato' Onn, 81100 Johor Bahru, Johor (HS(D) 574964, PTD 189509, Mukim Tebrau).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa JOHOR LAND BERHAD (197201000788 / 12379-K) telah menerima Notis Peringatan Pembaikan Kecacatan (Defect Rectification Reminder Notice) bertarikh 25 Oktober 2026 dengan rujukan PERINGATAN-1/2026/060 daripada CHUNG SIEW HOOI berhubung hartanah di No. 14, Jalan Perjiranan 8/17, Perjiranan 8, Bandar Dato' Onn, 81100 Johor Bahru, Johor (HS(D) 574964, PTD 189509, Mukim Tebrau).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):