MUHAMMAD ARIF BIN MOHD ISHAK
Pos 65, Kg. Paya Panjang,
Bukit Pasir,
84300 Muar,
Johor.

No. K/P: 921124-01-6933
E-mel: marif.mishak@yahoo.com
Tel: 017-614 2425

PAGOH JAYA (2000) SDN. BHD. (199301001219 / 255956-P)
Suite 901, 9th Floor, Wisma Hangsam,
No. 1, Jalan Hang Lekir,
50000 Kuala Lumpur,
W.P. Kuala Lumpur.

31 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/061

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 1 Tingkat (Terrace House 1 Storey)
di No. 88, Jalan Jaya 5/14, Taman Pagoh Jaya, 84600 Pagoh, Johor (PTD 18456, HS(D) 42462, Mukim Jorak, Daerah Muar)

Saya, MUHAMMAD ARIF BIN MOHD ISHAK (No. K/P: 921124-01-6933), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Taman Pagoh Jaya, Pagoh, Johor), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual G, Akta Pemajuan Perumahan 1966) bertarikh 12 Februari 2025, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 27 Julai 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui WhatsApp kepada wakil pihak pemaju pada 30 Julai 2026. Pengemukaan tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1) Jadual G, dan pihak tuan diwajibkan membaiki semua kecacatan yang dilaporkan, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 29 Ogos 2026, pembaikan masih belum diselesaikan sepenuhnya oleh pihak tuan. Pemeriksaan Semula (Second Inspection / Re-Inspection) yang dijalankan pada 22 Oktober 2026 — iaitu hampir TIGA (3) BULAN selepas serahan laporan — mengesahkan bahawa daripada 174 item yang disemak, sebanyak LIMA PULUH (50) kecacatan masih belum diselesaikan (36 berstatus "Not Complete" dan 14 berstatus "Not Fully Complete"), di samping TIGA (3) kecacatan baharu (New Defect) dan SATU (1) kecacatan baharu yang berpunca daripada kerja pembaikan pihak tuan sendiri (New Defect from Rectification Work). Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan (Antaranya):

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
41	Kitchen — Dinding	Bunyi berongga pada jubin dinding (Hollowness on wall tiles — Hollowness Issue)	Masih Belum Diselesaikan (Not Fully Complete)
110	Bedroom 3 — M&E	Penyambung wayar hilang pada titik kipas siling (Missing wire connector on fan point)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
126	Bathroom 1 — Dinding	Bunyi berongga pada jubin dinding (Hollowness on wall tiles — Hollowness Issue)	Masih Belum Diselesaikan (Not Fully Complete)
165	Water Tank Area — Struktur	Besi tetulang terdedah pada dinding partition (Exposed RC bar on partition wall) — lepaan/plaster diperlukan	Masih Belum Diselesaikan (Not Fully Complete)
166	Water Tank Area — Struktur	Honeycomb pada dinding dengan besi tetulang terdedah (Honeycomb on wall — Exposed RC bar) — Kecacatan Major	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
169	Top Roof — Bumbung	Genting bumbung rosak dan retak (Damaged and crack on roof tiles) — Kecacatan Major	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)

**Senarai di atas BUKANLAH senarai penuh — ia hanya sebahagian daripada LIMA PULUH (50) kecacatan yang disahkan masih belum diselesaikan di dalam Laporan Pemeriksaan Semula (Re-Inspection Report) bertarikh 22 Oktober 2026. Senarai penuh adalah sebagaimana direkodkan di dalam laporan tersebut dan Laporan Pemeriksaan Kecacatan asal yang telah dikemukakan pada 30 Julai 2026, dan KESEMUANYA hendaklah dibaiki sepenuhnya.*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada kluster kecacatan struktur di Water Tank Area — item No. 166 (honeycomb pada dinding dengan besi tetulang terdedah — kecacatan major) dan item No. 165 (besi tetulang terdedah pada dinding partition). Honeycomb dan besi tetulang (RC bar) yang terdedah akan mengalami kakisan (korosi) apabila terdedah kepada lembapan, yang seterusnya menjejaskan integriti struktur; ia hendaklah dibaiki dengan kaedah yang betul — permukaan dibersihkan, besi tetulang dirawat dan ditutup dengan lepaan/grout pembaikan yang bersesuaian — dan BUKAN sekadar tampalan kosmetik.

4. Perhatian turut diberikan kepada item No. 169 — genting bumbung yang rosak dan retak (damaged and crack on roof tiles) di Top Roof, yang merupakan

kecacatan major. Genting yang pecah atau retak mendedahkan ruang dalaman rumah kepada risiko kebocoran air hujan, kerosakan siling dan pertumbuhan kulat. Genting yang rosak WAJIB diganti baharu (bukan ditampal), dan kerja di lokasi tinggi hendaklah dilaksanakan oleh personel yang berkelayakan. Memandangkan lokasi kerja (Top Roof dan Water Tank Area) adalah kawasan yang sukar diakses oleh pemilik, pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) kepada pemilik melalui e-mel (marif.mishak@yahoo.com) atau WhatsApp (017-614 2425) sebagai bukti penyiapan.

5. Selain itu, item No. 110 — penyambung wayar yang hilang pada titik kipas siling (missing wire connector on fan point) di Bedroom 3 — adalah kecacatan elektrik yang melibatkan keselamatan. Sambungan wayar tanpa penyambung (connector) yang sempurna mendedahkan penghuni kepada risiko kejutan elektrik dan kebakaran, dan pembaikan hendaklah dilaksanakan oleh orang kompeten elektrik. Manakala kluster bunyi berongga (hollowness) pada jubin dinding — item No. 41 (Kitchen) dan No. 126 (Bathroom 1) — menunjukkan lekatan jubin yang tidak sempurna yang berisiko retak dan tertanggal; jubin yang berongga hendaklah dibuka dan dipasang semula dengan lekatan penuh, dan bukan sekadar tampalan grout.

6. Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

7. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 15 November 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

8. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:

    - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;

- Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
- Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

9. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

10. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

_____

(MUHAMMAD ARIF BIN MOHD ISHAK)
No. K/P: 921124-01-6933
E-mel: marif.mishak@yahoo.com
Telefon: 017-614 2425

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
12 Februari 2025	Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement, Jadual G) ditandatangani — Taman Pagoh Jaya, Pagoh
27 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
30 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) dikemukakan secara rasmi kepada pihak pemaju melalui WhatsApp — merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1)
29 Ogos 2026	Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausa 27(1) — pembaikan masih belum diselesaikan sepenuhnya
22 Oktober 2026	Pemeriksaan Semula (Second Inspection / Re-Inspection) dijalankan — daripada 174 item yang disemak, LIMA PULUH (50) kecacatan masih belum diselesaikan (36 Not Complete dan 14 Not Fully Complete), di samping 3 kecacatan baharu (New Defect) dan 1 kecacatan baharu akibat kerja pembaikan (New Defect from Rectification Work)
31 Oktober 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
15 November 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PAGOH JAYA (2000) SDN. BHD. (199301001219 / 255956-P) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 31 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/061 daripada MUHAMMAD ARIF BIN MOHD ISHAK berhubung hartanah di No. 88, Jalan Jaya 5/14, Taman Pagoh Jaya, 84600 Pagoh, Johor (PTD 18456, HS(D) 42462, Mukim Jorak, Daerah Muar).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PAGOH JAYA (2000) SDN. BHD. (199301001219 / 255956-P) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 31 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/061 daripada MUHAMMAD ARIF BIN MOHD ISHAK berhubung hartanah di No. 88, Jalan Jaya 5/14, Taman Pagoh Jaya, 84600 Pagoh, Johor (PTD 18456, HS(D) 42462, Mukim Jorak, Daerah Muar).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):