MOHAMAD DZAKWAN DZAKIR BIN ABDULLAH
No. 21, Jalan Pulai Duta 5/17,
The Oaks, Taman Pulai Duta,
81300 Johor Bahru,
Johor.

No. K/P: 970618-06-5277
E-mel: dzakwandzakir1806@gmail.com
Tel: 011-2672 5379

SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. (197601002045 / 28008-M)
Customer Service Scientex Pulai,
Pejabat Jualan Taman Pulai Mutiara,
Persiaran Taman Pulai Mutiara,
81300 Johor Bahru, Johor.

6 November 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/067

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (2 Storey Terrace House — The Oaks) di No. 21, Jalan Pulai Duta 5/17, The Oaks, Taman Pulai Duta, 81300 Johor Bahru, Johor (HS(D) 626058, PTD 225245, Mukim Pulai)

Saya, MOHAMAD DZAKWAN DZAKIR BIN ABDULLAH (No. K/P: 970618-06-5277), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Taman Pulai Duta, Fasa SP32A, Johor Bahru), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual G, Akta Pemajuan Perumahan 1966) bertarikh 31 Julai 2024, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 26 Ogos 2026 dan telah menyerahkan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui serahan tangan (hardcopy) pada 11 September 2026. Penyerahan tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1) Jadual G, dan pihak tuan diwajibkan membaiki semua kecacatan yang dilaporkan, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 11 Oktober 2026, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 30 Oktober 2026 mengesahkan bahawa kecacatan yang dilaporkan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan — malah terdapat KECACATAN BARU (New Defect) serta KECACATAN BARU YANG BERPUNCA DARIPADA KERJA PEMBAIKAN pihak tuan sendiri (New Defect from Rectification Work) turut dikesan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan (Antaranya):

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
151	Ceiling Area (Master Bedroom) — M&E	Penutup conduit fleksibel terlalu pendek menyebabkan pendawaian terdedah (Flexible conduit cover too short, resulting in exposed wiring)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
152	Ceiling Area (Master Bedroom)	Bukaan antara dinding dan genting bumbung di dalam ruang siling (Opening between wall and roof tile inside ceiling) — Kecacatan Major	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
153	Ceiling Area (Master Bathroom) — M&E	Penutup conduit fleksibel terlalu pendek menyebabkan pendawaian terdedah (Flexible conduit cover too short, resulting in exposed wiring)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
154	Ceiling Area (Bedroom 1) — Siling	Sisa binaan ditinggalkan di atas siling (Construction leftover on ceiling)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
155	Water Tank Area — Lantai	Air bertakung pada papak lantai (Stagnant water on floor slab — Alignment Issue)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
159	Water Tank Area — Paip & Sanitari	Sokongan tidak mencukupi untuk paip agihan ke tangki air (Inadequate support for the distribution pipe connected to the water tank)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
160	Water Tank Area	Tangki air kotor dan perlu dibersihkan (Water tank is dirty and requires cleaning)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
161	Balcony — Lantai	Kesan kotoran pada jubin di keseluruhan lantai (Stains on floor tiles across the entire floor area)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
162	Balcony — Dinding	Cat dan permukaan dinding tidak rata (Uneven painting and surface observed on wall)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
172	RC Flat Roof — Lantai	Permukaan kasar pada papak lantai (Rough surface on floor slab) — KECACATAN BARU AKIBAT KERJA PEMBAIKAN (New Defect from Rectification Work)	Kecacatan Baru

173	RC Flat Roof — Lantai	Bunyi berongga pada papak lantai (Hollowness on floor slab)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
174	Top Roof — Bumbung	Genting bumbung pecah (Broken roof tiles) — Kecacatan Major	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
175	Top Roof — Talang Belakang	Kesan air bertakung di dalam talang belakang (Sign of water stagnation inside gutter — Rear)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
176	Top Roof — Talang Hadapan	Air bertakung di dalam talang hadapan (Stagnant water inside gutter — Front) — KECACATAN BARU (New Defect)	Kecacatan Baru

**Senarai di atas BUKANLAH senarai penuh. Senarai penuh kecacatan adalah sebagaimana direkodkan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang diserahkan secara serahan tangan pada 11 September 2026 dan Laporan Pemeriksaan Semula (Re-Inspection Report) bertarikh 30 Oktober 2026, dan KESEMUANYA hendaklah dibaiki sepenuhnya.*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada kluster kecacatan bumbung dan ruang siling — item No. 174 (genting bumbung pecah — KECACATAN MAJOR), item No. 152 (bukaan antara dinding dan genting di dalam ruang siling — KECACATAN MAJOR, yang membenarkan kemasukan air hujan dan haiwan perosak ke dalam ruang siling) serta item No. 175 dan No. 176 (air bertakung di dalam talang belakang dan hadapan — talang hadapan merupakan KECACATAN BARU). Genting yang pecah WAJIB diganti baharu (bukan ditampal), bukaan hendaklah ditutup dengan sempurna, dan kecerunan talang dibetulkan pada puncanya. Memandangkan lokasi kerja (Top Roof, RC Flat Roof dan ruang siling) sukar diakses oleh pemilik, pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) kepada saya melalui e-mel (dzakwandzakir1806@gmail.com) atau WhatsApp (011-2672 5379) sebagai bukti penyiapan.

4. Perhatian turut diberikan kepada kecacatan elektrik — item No. 151 dan No. 153 (penutup conduit fleksibel terlalu pendek menyebabkan PENDAWAIAN TERDEDAH di ruang siling Master Bedroom dan Master Bathroom). Pendawaian yang terdedah mendedahkan penghuni kepada risiko kejutan elektrik dan kebakaran, dan pembaikan hendaklah dilaksanakan oleh orang kompeten elektrik. Selain itu, item No. 172 — permukaan kasar pada papak RC Flat Roof — merupakan KECACATAN BARU YANG BERPUNCA DARIPADA KERJA PEMBAIKAN pihak tuan sendiri; kerja pembaikan yang menyebabkan kerosakan baharu hendaklah disiapkan semula dengan kemasan yang

sempurna, manakala bunyi berongga pada papak yang sama (item No. 173) hendaklah dibaiki mengikut amalan pembinaan yang baik dan bukan sekadar tampalan kosmetik.

5. Bagi kawasan tangki air — item No. 155 (air bertakung pada papak), No. 159 (sokongan paip agihan tidak mencukupi) dan No. 160 (tangki air kotor) — ia melibatkan kebersihan dan keselamatan bekalan air domestik keluarga saya; tangki hendaklah dibersihkan sepenuhnya, sokongan paip dipasang dengan sempurna dan takungan air dibetulkan pada puncanya. Manakala kemasan di Balcony — item No. 161 (kesan kotoran pada keseluruhan jubin lantai) dan No. 162 (cat dan permukaan dinding tidak rata) — hendaklah disiapkan dengan kemasan yang sempurna, serta sisa binaan di atas siling (item No. 154) WAJIB dikeluarkan sepenuhnya.

6. Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

7. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 21 November 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

8. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:

    - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
    - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
    - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

9. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam

Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

10. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

_____

(MOHAMAD DZAKWAN DZAKIR BIN ABDULLAH)
No. K/P: 970618-06-5277
E-mel: dzakwandzakir1806@gmail.com
Telefon: 011-2672 5379

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
31 Julai 2024	Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement, Jadual G) ditandatangani — Taman Pulai Duta, Fasa SP32A (The Oaks)
26 Ogos 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
11 September 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) diserahkan secara rasmi kepada pihak pemaju melalui serahan tangan (hardcopy) — merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1)
11 Oktober 2026	Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausa 27(1) — pembaikan masih belum diselesaikan
30 Oktober 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — kecacatan yang dilaporkan masih belum diselesaikan, di samping kecacatan baharu (New Defect) dan kecacatan baharu akibat kerja pembaikan (New Defect from Rectification Work) turut dikesan
6 November 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
21 November 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. (197601002045 / 28008-M) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 6 November 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/067 daripada MOHAMAD DZAKWAN DZAKIR BIN ABDULLAH berhubung hartanah di No. 21, Jalan Pulai Duta 5/17, The Oaks, Taman Pulai Duta, 81300 Johor Bahru, Johor (HS(D) 626058, PTD 225245, Mukim Pulai).


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. (197601002045 / 28008-M) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 6 November 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/067 daripada MOHAMAD DZAKWAN DZAKIR BIN ABDULLAH berhubung hartanah di No. 21, Jalan Pulai Duta 5/17, The Oaks, Taman Pulai Duta, 81300 Johor Bahru, Johor (HS(D) 626058, PTD 225245, Mukim Pulai).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):