NUR AFIQAH BINTI HASSAN
JBR 57, Kampung Liang Batu,
Pagoh,
84600 Muar,
Johor.

No. K/P: 880922-23-5868

PAGOH JAYA (2000) SDN. BHD. (199301001219 / 255956-P)
Lot 6.03 & 6.08, Tingkat 6,
Plaza First Nationwide,
161, Jalan Tun H.S. Lee,
50000 Kuala Lumpur.

14 November 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/068

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (Double Storey Terrace House)
di No. 68, Jalan Jaya 3/6, Taman Pagoh Jaya, Pagoh, 84600 Muar, Johor (Geran 565566, Lot 22370 — dahulu HS(D) 39605, PTD 16992, Mukim Jorak)

Saya, NUR AFIQAH BINTI HASSAN (No. K/P: 880922-23-5868), pembeli dan pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Taman Pagoh Jaya, Pagoh, Muar), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 15 Jun 2026 di antara saya dengan pihak tuan selaku pemaju dan penjual berdaftar, dengan harga belian RM448,800.00. Satu Pemeriksaan Kecacatan (Full House Inspection) telah dijalankan ke atas hartanah tersebut pada 13 Oktober 2026 oleh Building Surveyor berdaftar di bawah Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM), dan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) telah dikemukakan secara rasmi kepada pihak tuan melalui WhatsApp rasmi pihak tuan pada 16 Oktober 2026.

2. Pihak tuan telah MENERIMA laporan tersebut tanpa sebarang bantahan, dan seterusnya telah pun MENJALANKAN KERJA PEMBAIKAN ke atas kecacatan yang dilaporkan — suatu pengakuan jelas terhadap tanggungjawab pihak tuan untuk membaiki kecacatan mutu kerja (defective workmanship) pada hartanah ini sebagai pemaju yang membina dan menjual unit tersebut. Namun, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 7 November 2026 mengesahkan bahawa ENAM BELAS (16) kecacatan masih belum diselesaikan atau belum disempurnakan oleh pihak tuan, seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
26	Foyer — Siling	Kebocoran pada siling berpunca dari Master Bathroom — disahkan dengan kamera termal (Leaking on ceiling from Master Bathroom — thermal camera evidence)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
27	Foyer — Pintu	Kerosakan daun pintu telah dibaiki tetapi cat tidak rata (Damage rectified but uneven painting on door leaf)	Belum Diselesaikan Sepenuhnya (Not Fully Complete)
30	Foyer — M&E	Litar lampu disambung pada RCCB 0.03A — sepatutnya RCCB 0.1A mengikut kehendak Suruhanjaya Tenaga (Lighting point connected to 0.03A RCCB, should be 0.1A)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
44	Family Area — M&E	Litar lampu pada RCCB 0.03A — sepatutnya 0.1A; litar water heater dan penghawa dingin sepatutnya di bawah litar kuasa, bukan litar lampu (kehendak Suruhanjaya Tenaga)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
45	Bedroom 2 — Dinding	Dinding tidak sejajar dan beralun — ketara (Misaligned and wavy wall — Visible)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
60	Master Bathroom	Celahan ketara pada penutup shower head — tidak lekat penuh pada jubin dinding (Visible gap on shower head cover plate)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
61	Ceiling Area (Master Bedroom) — Dinding	Lubang-lubang pada dinding partition di dalam ruang siling (Holes on partition wall)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
62	Ceiling Area (Master Bedroom) — M&E	KESEMUA penutup conduit fleksibel dan penutup junction box hilang (Missing all flexible conduit cover and all junction box cover)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
72	Water Tank Area — Paip	Getaran pada paip masuk semasa tangki diisi (Vibration on incoming pipe when filling the water tank)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)

73	Water Tank Area — Paip	Simen di dalam slot sambungan floor trap dan penapis floor trap rosak (Cement on floor trap joint slot and damaged floor trap filter)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
74	Water Tank Area	Tangki air di dalam keadaan kotor — perlu dibersihkan (Water tank in dirty condition)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
75	Balcony — Lantai	Kesan air bertakung pada papak lantai (Sign of stagnant water on floor slab — Alignment Issue)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
76	Balcony — Lantai	Shrinkage crack / spider web crack pada keseluruhan papak lantai (Crack on all floor slab area)	Belum Diselesaikan Sepenuhnya (Not Fully Complete)
77	Balcony — Dinding	Keretakan dan chipping pada dinding (Crack and chipping on wall)	Belum Diselesaikan Sepenuhnya (Not Fully Complete)
84	Top Roof — Bumbung	Kedapan tidak sempurna di sekeliling perabung bumbung (Improper seal around roof ridge)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)
85	Top Roof — Bumbung	Bukaan dan roof flashing longgar (Opening and loose roof flashing — Jointing Issue)	Masih Belum Diselesaikan (Not Complete)

**Status di atas adalah sebagaimana Laporan Pemeriksaan Semula (Re-Inspection Report) bertarikh 7 November 2026. Senarai penuh kecacatan adalah sebagaimana Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah dikemukakan pada 16 Oktober 2026, dan KESEMUANYA hendaklah dibaiki sepenuhnya.*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada item No. 26 — KEBOCORAN pada siling Foyer yang berpunca dari Master Bathroom, yang disahkan masih berterusan melalui pengimbas kamera termal semasa pemeriksaan semula. Pihak tuan dituntut MENGESAN DAN MEMBAIKI PUNCA kebocoran tersebut (termasuk lapisan kalis air dan sambungan paip di Master Bathroom) dan bukan sekadar mengecat semula kesan pada siling, memandangkan kebocoran yang dibiarkan akan merosakkan siling, kemasan dan pendawaian di sekitarnya.

4. Perhatian turut diberikan kepada kluster kecacatan elektrik yang melibatkan KESELAMATAN — item No. 30 dan No. 44 (litar lampu disambung pada RCCB 0.03A sedangkan kehendak Suruhanjaya Tenaga memperuntukkan litar lampu dilindungi RCCB 100mA (0.1A), dan litar water heater serta penghawa dingin sepatutnya berada di bawah litar kuasa) serta item No. 62 (KESEMUA penutup

conduit fleksibel dan junction box hilang di ruang siling — pendawaian terdedah). Ketidakpatuhan ini mendedahkan penghuni kepada risiko kejutan elektrik dan kebakaran; semua pembaikan elektrik hendaklah dilaksanakan oleh orang kompeten elektrik dan dibuktikan mematuhi kehendak Suruhanjaya Tenaga.

5. Bagi kluster bumbung — item No. 84 (kedapan tidak sempurna sekeliling perabung) dan No. 85 (bukaan dan roof flashing longgar) — ia mendedahkan ruang dalaman rumah kepada risiko kebocoran air hujan dan WAJIB dibaiki mengikut spesifikasi pengilang. Bagi kawasan tangki air — item No. 72 (getaran paip masuk), No. 73 (simen di dalam slot floor trap dan penapis rosak) dan No. 74 (tangki kotor) — ia melibatkan kebersihan dan keselamatan bekalan air domestik dan hendaklah dibersihkan serta dibaiki sepenuhnya. Memandangkan lokasi kerja (Top Roof, ruang siling dan Water Tank Area) sukar diakses oleh pemilik, pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) sebagai bukti penyiapan.

6. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 29 November 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari.

7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:

    - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah — dan jumlah tersebut akan menjadi asas tuntutan kos pembaikan terhadap pihak tuan;
    - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan; dan
    - Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) selaku pihak berkuasa ke atas pemaju perumahan berlesen, dan/atau mengambil tindakan undang-undang sivil untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

8. Merujuk kepada Klausa 28 Perjanjian Jual Beli, sebarang notis yang dihantar melalui pos berdaftar ke alamat pihak tuan atau diserahkan secara serahan tangan adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai penyampaian yang sempurna.

Saya berharap pihak tuan menyelesaikan baki kecacatan ini dengan segera, sebagaimana komitmen pembaikan yang telah pihak tuan sendiri mulakan. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

_____

(NUR AFIQAH BINTI HASSAN)
No. K/P: 880922-23-5868

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
15 Jun 2026	Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Agreement) ditandatangani dengan Pagoh Jaya (2000) Sdn. Bhd. — harga belian RM448,800.00
13 Oktober 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (Full House Inspection) dijalankan ke atas hartanah oleh Building Surveyor berdaftar di bawah Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM)
16 Oktober 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report, 91 muka surat) dikemukakan secara rasmi kepada pihak pemaju melalui WhatsApp rasmi pihak pemaju — diterima tanpa sebarang bantahan
Oktober — November 2026	Pihak pemaju menjalankan kerja pembaikan ke atas kecacatan yang dilaporkan — pengakuan tanggungjawab pembaikan melalui tindakan (course of conduct)
7 November 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — ENAM BELAS (16) kecacatan disahkan masih belum diselesaikan
14 November 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
29 November 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PAGOH JAYA (2000) SDN. BHD. (199301001219 / 255956-P) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 14 November 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/068 daripada NUR AFIQAH BINTI HASSAN berhubung hartanah di No. 68, Jalan Jaya 3/6, Taman Pagoh Jaya, Pagoh, 84600 Muar, Johor (Geran 565566, Lot 22370 — dahulu HS(D) 39605, PTD 16992, Mukim Jorak).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PAGOH JAYA (2000) SDN. BHD. (199301001219 / 255956-P) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 14 November 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/068 daripada NUR AFIQAH BINTI HASSAN berhubung hartanah di No. 68, Jalan Jaya 3/6, Taman Pagoh Jaya, Pagoh, 84600 Muar, Johor (Geran 565566, Lot 22370 — dahulu HS(D) 39605, PTD 16992, Mukim Jorak).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):